

ZÁPIS

z 23. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 15. 12. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zapracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, A3, A5, B, C, C1, C1-1, C2, C2-2) objednateli a TDS. V rámci dnešního KD bylo podrobně projednáno s Ing. Hejmanem a specifikován chybějící rozsah. Bude doplněno a předáno **v náhradním termínu do 19. 12. 2022. Nedodáno v několika dohodnutých termínech - trvá!!! Pasportizace budou obsahovat podrobné zdokumentování případně kolizních nemovitostí a objektů. Zvýšená pozornost bude věnována objektům č. p. 74 a 158 a jejich příslušenství.**
- b) Zhotovitel předal vytyčovací protokoly geodeta č. 1 ze dne 23. 3. 2022, č. 2 ze dne 6. 4. 2022, č. 3 ze dne 17. 6. 2022, č. 4 ze dne 30. 6. 2022, č. 5 ze dne 25. 7. 2022, č. 6 ze dne 30. 7. 2022 a č. 7 ze dne 9.11.2022 (stoky A1, B, A, A3, A5, C, C1, C1-1, C2, C2-1, C2-2, E, E1, G a G1, výtlač V1, ČS5 a ČS3). **Další budou předkládány průběžně (stoky A2, A4, C1-2, D, D1, F, H; výtlač V2 až V6) v předstihu před prováděním prací.**
- c) Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Další budou předkládány průběžně. Trvá.**
- d) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- e) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Jako poslední byla předložena dílčí zpráva č. 8 z 11/2022. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby.** Dnešního KD se zúčastnil Ing. Zielina, který podal zprávu o HG dohledu.
- f) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Byly řešeny a předány situace – revize PD č. 1 až 21 obsahující přípojky navazující na stoky B, A, C, A1, C1, C1-1, C1-2, C2-1, C2, C2-2, G, G1, E, E1, F, A2, A3, A4, A5, D, D1 a H. Údaje jsou aktualizovány a zpřesňovány dle informací objednatele a zhotovitele. **Bylo kompletně předáno 12. 12. 2022.**
- g) Zhotovitel zajistí dosypání výtlučků na spojovací polní cestě, která je používána jako objízdná, **výsrava bude řešena průběžně.**
- h) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.

- i) Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a požadavků uvedených ve statickém posouzení, jak u č. p. 34, tak i v případě dalších kolizních objektů již před zahájením výkopových prací. **Dne 14. 11. 2022 bylo doloženo posouzení výkopových prací ve vztahu k č. p. 62 a 63, a jejich příslušenství se závěrem, že u obou nemovitostí budou umístěny kontrolní terče s následným vyhodnocením po 3 měsících. U č. p. 62 (Kuličková) jsou terče již umístěny, u č. p. 63 (Poláková) budou osazeny. U nemovitosti č. p. 74 (Markovi) bude provedena pasportizace uvnitř objektu a doloženo stanovisko statika. **Nezbytné dokončit a dokladovat do 19. 12. 2022.****
- j) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**
- k) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předmětných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá. Bude opraven kabel VO - úsek stoky E1. Trvá.**
- l) Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- m) Objednatel posoudí stav konstrukčních vrstev místních komunikací a předloží výsledek k optimalizaci následných oprav těchto komunikací. **Trvá.**
- n) Objednatel požaduje po zhotoviteli zajištění řádného pažení výkopů, včetně výkopu pro přípojky. **Termín: Průběžně.**
- o) Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**
- p) Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, a termíny tlakových zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim.
- q) Zjištěný stav na místě mezi KŠ 14 a KŠ 15 (nutná sonda) je řešen projektantem přeložkou PZ. Dále projektant zpracoval požadované podklady pro posouzení realizace přeložek plynu č. 3 správcem PZ (ve fázi projednání). **Trvá, dokončit co nejdříve.**
- r) Zpráva o odstranění zjištěných nedostatků šachet v komunikacích SÚS Pk (poklopy, praskliny, netěsnosti) s potvrzením VS a VaK Chrudim byla TDS předána.
- s) Zhotovitel provedl kontrolu a aktualizaci harmonogramu prací se zapracováním nutných oprav na realizovaných stokách, chodnicích a místních komunikacích s ohledem na zimní údržbu dle připomínek objednatel, a předložil ho objednateli a TDS k odsouhlasení a uveřejnění. Do dnešního KD nebyly vzneseny připomínky, harmonogram bude uveřejněn 4. 1. 2023.
- t) Projektant vypracoval a předložil výkres výústního objektu potrubí bezpečnostního přelivu od ČS3 - bude projednáno s PL HK. **Termín: do 3. 1. 2023.**
- u) Zhotovitel předloží ke kontrole VS Chrudim a TDS kompletní kamerové prohlídky a geodetické zaměření, včetně hloubky šachet a délek úseků mezi šachtami, všech dalších realizovaných stok po opravách. **Termín: do 3. 1. 2023.**
- v) Zhotovitel dokončí opravy všech místních komunikací a chodníků realizovaných stok z důvodu zajištění zimní údržby. **Termín: do 22. 12. 2022, kdy bude v rámci malého KD provedena kontrola.**
- w) Zhotovitel zajistí opravu zadláždění chodníku kanalizační přípojky č. p. 157 (Soukupová) a 163 (Hromádkovi), u č. p. 161 (Dynterová) opravu betonu ve vjezdu, **Termín: do 22. 12. 2022.**
- x) Objednatel sdělil zhotoviteli možnost realizace přípojky EE pro ČS1 na sloup na pozemku u č. p. 31 (pan Černohous). Vstup bude v předstihu nahlášen panu Černohousovi.
- y) Zhotovitel doplní stavební deník o chybějící zápisy. **Termín: do 22. 12. 2022.**
- z) Zhotovitel zajistí opravu poškozených a uvolněných poklopů šachet. **Termín 04/2023.**
- aa) V rámci KD byla za účasti starosty Ing. Pilného provedena kontrola stavu ulice stoky A-5. Bylo mj. dohodnuto, že bude ručně dohrabána zemina z travnatých pásů za příznivého počasí.

bb) V rámci KD byl zhotovitelem prezentován způsob realizace výstavby kanalizace v jednosměrných ulicích. Bude doplněno o vznesené připomínky (zajištění náhradního parkování, dopravní značení dle rozhodnutí odboru dopravy, podmínky statika, způsob hutnění a podrobná pasportizace okolních objektů a komunikací, umožnění přístupu občanů - podlážkový chodník). Následně bude dne 4. 1. 2023 od 16,00 hodin prezentováno na osobním setkání obyvatelům Medlešic.

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce A (cca 744 m), A3 (cca 281 m), B (cca 132 m), C (cca 365 m), C1 (cca 453 m), C1-1 (cca 220 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), A1 (cca 154 m), E (cca 342 m), G1 (cca 40 m) a výtlačku V1 (cca 278 m), včetně stavební části ČS1, ČS2 a ČS3, pokračují práce na stokách A-5 (cca 230 m), G (cca 190 m), E1 (cca 20 m), výtlačku V6 (cca 55 m) a na veřejných částech přípojek. Osazená ČS5 bude výškově upravena. Prováděny opravy chodníků a dosypávání výkopů místních komunikací, odstraňovány závady na stokách dle výsledků kamerových prohlídek. Práce budou probíhat do 22. 12. 2022, budou dokončeny práce na stoce A5, dokončeny 2 přípojky na A3, realizována stoka A2 včetně přípojek a přípojky na stoce B. Práce budou zakončeny kompletním úklidem všech ulic. Během vánočních svátků bude zhotovitel držet pohotovost. Práce budou obnoveny v lednu 2023.

K bodu č. 4:

a) Zhotovitel předložil podklady k fakturaci za 11/2022.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná v úterý dne 3. 1. 2023 od 8,30 hodin se srazem v zasedací místnosti odboru investic MěÚ Chrudim, 3. patro budovy Resslerův nám. 77.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.