

ZÁPIS

ze 40. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 24. 8. 2023 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program:**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Další budou předkládány průběžně. Trvá.**
- b) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem. **AD zašle sdělení ke změnám do 1. 9. 2023.**
- c) Zhotovitel zajistí dosypání výtluků na spojovací polní cestě, která je používaná jako objízdná, **výsrava bude řešena průběžně.**
- d) **Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění výkopových prací, frézování a o realizaci povrchů komunikací! Informování bude probíhat i v lokalitách, kde se přímo nepracuje, ale stavbou bude ovlivněn režim dopravy (aby nedošlo ke zmatení, bude toto z informace zřejmé – bude jiná, než přímo v dotčené lokalitě). V případě vynucených změn bude neprodleně informována paní Mihulková, která zajistí informování dotčených majitelů prostřednictvím skupinového chatu.**
- e) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**
- f) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předmětných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá. Bude opraven kabel VO – úsek stoky E1. Konečný termín: do 31. 8. 2023!!!**
- g) Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- h) Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**
- i) Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, a termíny tlakových zkoušek výtlačného a vodovodního potrubí, včetně zkoušek vytyčovacího vodiče, čerpacích zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim (písemná výzva k účasti min. 14 dní předem). Dále bude zástupci VaK Chrudim a. s. sdělen termín zkoušek vodotěsnosti stok H a G v zasakovací komunikaci a čerpacích stanic k jejich účasti. Zhotovitelem bylo při KD sděleno, že **v týdnu od 28. 8. 2023** budou probíhat zkoušky těsnosti ČS1 a ČS2.

- j) Zhotovitel předloží ke kontrole VS Chrudim a TDS kompletní kamerové prohlídky a geodetické zaměření, včetně hloubky šachet a délek úseků mezi šachtami jednotlivých stok. Částečně splněno - chybí kamerové prohlídky stoky C2-2, dešťové kanalizace na stoce C1-2 (meziúsek), oprav na stokách B, C1-1 a E. Chybí kompletní zaměření stoky B a E1. Požadavky na doplnění geodetického zaměření, včetně geometrických plánů, byly TDS specifikovány a zaslány zhotoviteli a oprávněnému geodetovi. **Zbývající materiály budou předloženy v termínu do 31. 8. 2023.**
- k) Zhotovitel zajistí u č. p. 161 (Dynterová) opravu betonu ve vjezdu, **termín: nejpozději do 31. 8. 2023.**
- l) Zhotovitel doplní stavební deník o zbývající chybějící zápisy. **Konečný termín: do 31. 8. 2023!**
- m) Zhotovitel předloží dílčí harmonogram kamerových prohlídek a oprav zjištěných závad na stokách B, C1-1, E a šachtách. **Bude aktualizováno na současný stav. Termín: do 31. 8. 2023!**
- n) **Zhotovitel bude průběžně předkládat návrhy geometrických plánů věcných břemen k odsouhlasení objednateli (mj. České dráhy, Povodí Labe, s.p., ...). Spěchá, konečný termín: do 31. 8. 2023.**
- o) ČS4 bude o 15 cm zapuštěna. **Trvá.**
- p) Byl vydán územní souhlas pro realizaci kabelových přípojek ČEZ Distribuce, a.s. pro čerpací stanice ČS3 a ČS5 (zadáno ČEZ firmě VČE montáže a.s.), ČS1, ČS4 a ČS6 mají zřízena napojovací místa a je možné realizovat kabelové přípojky. U ČS2 dokončeno projednání AD s vlastníkem souvisejícího pozemku, **bude dopracována prováděcí situace. Termín: do 25. 8. 2023.**
- q) Před osazením technologie budou vyčištěny úseky zaústěných stok, včetně šachet, provedena zkouška vodotěsnosti nádrže a kontrola VaK a VS Chrudim. **Trvá.**
- r) Provedena realizace dopravního značení (plast) na silnici II. třídy - SÚS - **zhotovitel zajistil vyjádření zástupce vlastníka komunikace - p. Chocholouš (včetně odsouhlasení vyměněných poklopů). Zhotovitel zajistí souhlasné vyjádření SÚS k převzetí opravy komunikace C1 u šachty KŠ71. Termín: do 7. 9. 2023.**
- s) Zhotovitel doložil TDS protokoly tlakových zkoušek V1, V2, V3, V4, V5 a V6.
- t) Zhotovitel doložil geodetické vytyčení výústního objektu, včetně hranic sousedních pozemků. Dále doloží kontrolu armatur na výtlačku V1 provedenou VS Chrudim. **Termín: do 31. 8. 2023.**
- u) Zhotovitel doplní prováděcí dokumentaci technologie (průtokoměry, včetně vystrojení ČS), včetně fotodokumentace. **Náhradní termín: do 31. 8. 2023.**
- v) Zhotovitel doložil výsledek kontroly VS Chrudim funkčnosti stávajících vodovodních armatur před obnovou povrchů v předmětných komunikacích stok C1, C1-2 a části C2. Obdobně bude postupováno u dalších stok před obnovou povrchů komunikací.
- w) Objednatel upřesnil požadavky na zhutnění pláňe – minimálně 50 MPa u komunikací, kde bude následně obnovován asfaltový povrch. **Trvá.**
- x) Zhotovitel u budovaného frézinkového povrchu na stoce A5 odstraní velké frézinku a přimíchaného kameniva – lokálně, vč. několika hnízd, zejména v první polovině této komunikace a povrchy dosype jemným frézinkem a dohutní, **včetně dosypání a dohutnění krajnic. Trvá, opakovaně projednáno v rámci KD, náhradní termín: do 31. 8. 2023.**
- y) Zhotovitel navrhl možnost osazení betonové koncové šachty s odbočkou na stoce F – prověřil projektant. Řešení sdělí objednateli a TDS. **Termín: do 31. 8. 2023.**
- z) **TDS a objednatel upozorňují zhotovitele na průběžnou kontrolu šoupátkových uzávěrů (voda, plyn), zajištění jejich ochrany v průběhu provádění prací a zajištění jejich výškové úpravy. Budou nalezeny a výškově osazeny do nivelety komunikace poklopy domovních uzávěrů vodovodu v blízkosti ČS2 - V2. Kontrola funkčnosti vodovodních šoupátek bude prověřena průběžně za účasti povozu VS Chrudim, před prováděním finálních vrstev asfaltů. Trvá.**
- aa) Zhotovitel navrhl provést v první etapě i asfalty na stoce C1-2. **Předpokladem provedení asfaltů je včasné provedení vyčištění dešťové kanalizace a neprodlené předložení kamerového záznamu zástupci TDS a objednateli, který prokáže technickou funkčnost stávající dešťové kanalizace! Asfalty na stoce C1-2 je možné provádět až na základě odsouhlasení ze strany zástupce TDS a objednatele!!! Zhotovitelem byla předložena**

nekompletní kamerová prohlídka. Požadovaný kompletní kamerový záznam bude doložen do 31. 8. 2023.

- bb) V rámci budování výustního objektu přepadu z ČS3 dojde k opravě poškozené stěny ukončení zatrubnění potoka. Vlastní výustní objekt bude ještě doplněn o boční stěny a žabí klapku dle prováděcího výkresu. **Trvá.**

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce A (cca 744 m), A1 (cca 154 m), A2 (cca 50 m), A3 (cca 281 m), A4 (cca 285 m), A5 (cca 230 m), B (cca 132 m), C (cca 365 m), C1 (cca 453 m), C1-1 (cca 220 m), C1-2 (cca 127 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), D (cca 98 m), D1 (cca 40 m), E (cca 342 m), E1 (cca 37 m), G (cca 294 m), G1 (cca 40 m), H (cca 95 m), H1 (cca 50 m), výtlačku V1 (cca 278 m), V2 (cca 51 m), V3 (cca 75 m), V4 (cca 133 m), V5 (cca 252 m) a V6 (cca 203 m), včetně stavební části ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5 a ČS6.

Přerušeny práce na stoce F (cca 150 m). Provedeny finální povrchy komunikací na stokách A, A3, C1 a C1-2. Dokončovány přípojky, průběžně prováděno dosypávání výkopů místních komunikací, opravy chodníků, stok a přípojek. Zahájena oprava komunikace A5, frézování a příprava finálních povrchů na stoce C2, D, D1. Byly provedeny tlakové zkoušky výtlačků V1, V2, V3, V4, V5 a V6, viz samostatné protokoly za účasti VS a VaK Chrudim.

Vzhledem ke skutečnému umístění stávajících inženýrských sítí nebude realizována přeložka plynovodu č. 2 a přeložka vodovodu č. 2.

K bodu č. 4:

- a) Objednatel a TDS upozorňují zhotovitele na konečný termín dokončení stavby 3. 11. 2023.
- b) Zhotovitel informoval, že dne 25. 8. 2023 bude provedena kontrola stavebnětechnického stavu ČS panem Tichým z VS Chrudim. Zároveň bude provedena kontrola armatur jednotlivých výtlačků.
- c) Zástupce VaK Chrudim prověří nutnost případné výměny hydrantu v ulici stoky G. **Termín: do 28. 8. 2023.**
- d) V rámci dosypávání komunikací po výkopech budou přednostně upraveny překopy chodníků v ulici stoky A4 a provizorně obsypány poklopy šachet a armatur s dohutněním na stoce C2 u pomníku.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná ve čtvrtek dne 7. 9. 2023 od 8,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.