

ZÁPIS

z 1. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 8. 2. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky. Účastníci KD byli seznámeni se skutečností, že dne 25. 1. 2022 proběhlo předání staveniště zástupci zhotovitele.

K bodu č. 2

Nerelevantní, jedná se o 1. kontrolní den.

K bodu č. 3:

V současné době jsou realizovány přípravné práce – zajišťováno vytyčení inženýrských sítí a stavby. Od 28. 2. 2022 budou zahájeny práce na stoce B, od 15. 3. 2022 na stoce A (komunikace SÚS Pce kraje).

K bodu č. 4:

- 1) Zhotovitel zajistí pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – bude předáno objednateli a TDS nejpozději při příštím KD (2 x CD + textová část). Dále ve stejném termínu předá kontrolní a zkušební plán, aktualizovaný harmonogram prací (se zpracováním připomínek objednatele), technologický předpis, včetně dokumentace zařízení staveniště a plánu organizace výstavby, vytyčovací protokol geodeta a doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí.
- 2) Zhotovitel v předstihu před zahájením prací zajistí příslušná povolení dopravy MěÚ Chrudim a oznámí objednateli zvolenou variantu poplatků a podmínek SÚS.
- 3) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatel, TDS a AD. Každá změna bude datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatel.
- 4) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací bude proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatel a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí.
- 5) Zhotovitel projedná se zástupcem objednatele (p. Dušánková) rozsah a způsob využití pozemku 215/1 k.ú. Medlešice.
- 6) Na základě objednávky objednatele zpracuje zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatel. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Prioritně budou řešeny a

předány přípojky navazující na stoky B, A s ohledem na termín prováděných prací. Seznam přípojek bude doplňován dle získaných údajů a informací objednatele.

- 7) Dne 16. 2. 2022 se uskuteční schůzka s občany Medlešic se zástupci zhotovitele a objednatele.
- 8) Zhotovitel požádá projektanta o upřesnění pažení výkopu pro ČS 1.
- 9) Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a objednateli specifikaci a atesty zbývajících materiálů a technologie ČS.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele. Zhotovitel převzal od koordinátora plán BOZP.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná dne 22. 2. 2022 od 10,00 hodin na místě stavby v prostoru zařízení staveniště na p.p.č. 215/1 k.ú. Medlešice.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.