

# ZÁPIS

ze 3. kontrolního dne stavby:

## „Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 8. 3. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
  2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
  3. Informace o průběhu výstavby
  4. Nově projednávané body
  5. Oblast BOZP

### K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

### K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, B, C) objednateli a TDS 24.2.2022. Dále byl předán kontrolní a zkušební plán, technologický předpis, dokumentace zařízení staveniště a plánu organizace výstavby. Vytyčovací protokol geodeta a doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí budou předány v termínu **do 11.3.2022**.
- b) Zhotovitel v předstihu před zahájením prací zajistí příslušná povolení odboru dopravy MěÚ Chrudim, smlouva se SÚS byla odsouhlasena radou města Chrudim a podepsána. Dle dnešního sdělení bude povolení odboru dopravy vydáno **9.3.2022**.
- c) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- d) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Bude doložena zpráva o úvodním monitoringu. **Termín: do 15.3.2022**.
- e) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Prioritně budou řešeny a předány přípojky navazující na stoky B, A a C s ohledem na termín prováděných prací. Seznam přípojek bude doplňován dle získaných údajů a informací objednatele. Přípojky na stoce B byly doloženy do 28.2.2022, na stokách A, C (část SÚS Pk) budou předány **do 10.3.2022**. Autorizované výkresy budou předány zástupci objednatele, panu Karasovi ve čtyřech vyhotoveních.
- f) Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a objednateli specifikaci a atesty zbývajících materiálů a technologie ČS, včetně přenosu dat. **Termín nejpozději do 18.3.2022**.
- g) Zhotovitel požádal projektanta o upřesnění pažení výkopu pro ČS 1, včetně řešení kolize s plynovodní a vodovodní přípojkou. Projektant zpracuje změnu v osazení ČS 1, která bude kromě kolize s přípojkami řešit i detailně pažení, včetně statického posouzení vlivu zemních

prací na okolní nemovitosti. **Zhotovitel** provedl sondu na stávajícím vodovodu a **zajistí vytyčení hranice mezi p. p. č. 370/7 a 371/1, k. ú. Medlešice**. Dokumentace řešící kolizi byla předložena v rámci dnešního KD, projednána a bude dopracována, včetně stanovisek VS Chrudim a GasNet **do 15.3.2022**.

**K bodu č. 3:**

V současné době je zřízeno zařízení staveniště. Pokračují práce na stoce B (cca 30 m stoky, včetně stavební části ČS2), na stokách A a C budou práce zahájeny od 15.3.2022 (komunikace SÚS Pce kraje).

**K bodu č. 4:**

- a) Zástupci budoucího vlastníka VaK a.s. odsouhlasili osazování kanalizačních odboček pro p. p. č. 107/27, 51, 52, 53, k. ú. Medlešice.
- b) Na kontrolní dny budou zváni zástupci SÚS kraje (Ing. Chocholouš).
- c) Zhotovitel připraví změnový list, mj. řešící dimenzi odboček kanalizačních přípojek.

**K bodu č. 5:**

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

**Příští kontrolní den stavby se koná dne 22. 3. 2022 od 10,00 hodin se srazem na parkovišti u zámku.**

**Poznámka:** Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.