

ZÁPIS

ze 4. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 22. 3. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, B, C) objednateli a TDS 24.2.2022. Vytyčovací protokol geodeta a doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí budou předány **v náhradním termínu do 25.3.2022.**
- b) Zhotovitel v předstihu před zahájením prací zajistí příslušná povolení odboru dopravy MěÚ Chrudim, smlouva se SÚS byla odsouhlasena radou města Chrudim a podepsána.
- c) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- d) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Bude doložena zpráva o úvodním monitoringu, včetně studní u č. p. 20 a 31. **Termín: do 25.3.2022.**
- e) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Prioritně budou řešeny a předány přípojky navazující na stoky B, A a C s ohledem na termín prováděných prací. Seznam přípojek bude doplňován dle získaných údajů a informací objednatele. V rámci KD byly předány situace (5 kusů situací) s přípojkami na stokách A, B a C TDS, objednateli a 2x zhotoviteli. Bude doplněno o hloubky RŠ přípojek č. 102, 104, 106 a 23.
- f) Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a objednateli specifikaci a atesty zbývajících materiálů a technologie ČS, včetně přenosu dat. **Termín nejpozději do 5.4.2022.**
- g) Zhotovitel požádal projektanta o upřesnění pažení výkopu pro ČS 1, včetně řešení kolize s plynovodní a vodovodní přípojkou. Projektant zpracoval změnu v osazení ČS 1, která kromě kolize s přípojkami řeší i detailně pažení, včetně statického posouzení vlivu zemních prací na okolní nemovitosti. **Zhotovitel** provedl sondu na stávajícím vodovodu a **zajistí vytyčení hranice mezi p. p. č. 370/7 a 371/1, k. ú. Medlešice.** Dokumentace řešící kolizi byla

předložena v rámci dnešního KD, projednána a bude dopracována, včetně stanovisek VS Chrudim a GasNet **do 29.3.2022.**

- h) Zhotovitel připraví změnový list, mj. řešící dimenzi odboček kanalizačních přípojek. **Trvá.**
- i) Na kontrolní dny jsou zváni zástupci SÚS kraje - Ing. Chocholouš, který požaduje dodržet podmínku o uložení šachet a armatur do středu jízdniho pruhu a dodržet parametry zásypových materiálů používaných na stavbě.

K bodu č. 3:

Pokračují práce na stoce B (cca 65 m stoky, včetně stavební části ČS2 a dvou šachet) a na stokách A (cca 25 m) a C (cca 33 m).

K bodu č. 4:

- a) Zhotovitel zajistí vyspravení výtluků na spojovací polní cestě, která je používaná jako objízdna.
- b) Poškozené vodovodní přípojky pro č. p. 32 a sousední č. p. definitivně opraví pracovníci VS a zároveň provedou kontrolu funkčnosti přípojek.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná dne 5. 4. 2022 od 10,00 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.