

ZÁPIS

z 5. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 5. 4. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, B, C) objednateli a TDS 24.2.2022. Vytyčovací protokol geodeta a doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány. **Další budou předkládány průběžně.**
- b) Zhotovitel v předstihu před zahájením prací zajistil příslušná povolení odboru dopravy MěÚ Chrudim, smlouva se SÚS byla odsouhlasena radou města Chrudim a podepsána.
- c) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- d) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Byla doložena zpráva o úvodním monitoringu, včetně studní u č. p. 20 a 31. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby.**
- e) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Prioritně budou řešeny a předány přípojky navazující na stoky B, A a C a dále A1, C1, C2, C2-2, s ohledem na termín prováděných prací. Seznam přípojek bude doplňován dle získaných údajů a informací objednatele. **Bude předáno do 19.4.2022.**
- f) Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a objednateli specifikaci a atesty zbývajících materiálů a technologie ČS, včetně přenosu dat. **Termín nejpozději do 19.4.2022.**
- g) Zhotovitel požádal projektanta o upřesnění pažení výkopu pro ČS 1, včetně řešení kolize s plynovodní a vodovodní přípojkou. Projektant zpracoval změnu v osazení ČS 1, která kromě kolize s přípojkami řeší i detailně pažení, včetně statického posouzení vlivu zemních prací na okolní nemovitosti. Dokumentace řešící kolizi bude dopracována dle zjištěného stavu inženýrských sítí a konečná verze projednána projektantem s GasNet a předložena **do 19.4.2022.**
- h) Zhotovitel připraví změnový list, mj. řešící dimenzi odboček kanalizačních přípojek. **Trvá.**

- i) Na kontrolní dny jsou zváni zástupci SÚS kraje - Ing. Chocholouš, který požaduje dodržet podmínku o uložení šachet a armatur do středu jízdního pruhu a dodržet parametry zásypových materiálů používaných na stavbě.
- j) Zhotovitel zajistí vyspravení výtluků na spojovací polní cestě, která je používaná jako objízdna.
- k) Oprava poškozené vodovodní přípojky pro č. p. 32 a sousední č. p. byla realizována pracovníky VS.

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce B, včetně stavební části ČS2 a pokračují práce na stokách A (po Š4), C (po Š55) a C2 (cca 10 m).

K bodu č. 4:

- a) Zhotovitel bude v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací. Práce na veřejných částech přípojek budou zahájeny od 7.4.2022 na stoce C od Š1.
- b) Projektant posoudí umístění ČS3 vzhledem k možné kolizi s plynovodem a vodovodem.
Termín do 19.4.2022.
- c) Zhotovitel požádal o posouzení změny zásypu v komunikacích ve zprávě SÚS Pk s ohledem na zjištěnou hydrogeologickou situaci v této lokalitě. Objednatel v této věci svolá jednání se zástupci SÚS Pk.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná dne 19. 4. 2022 od 9,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.