

ZÁPIS

ze 6. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 19. 4. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, B, C) objednateli a TDS 24.2.2022. Vytyčovací protokol geodeta a doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány. **Další budou předkládány průběžně.**
- b) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- c) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Byla doložena zpráva o úvodním monitoringu, včetně studní u č. p. 20 a 31. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby. Dle sdělení Ing. Zieliny bude další zpráva předána v rámci příštího KD.**
- d) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Prioritně budou řešeny a předány přípojky navazující na stoky B, A a C (doplněno o přípojku č. 106) a dále A1, C1, C2, C2-2, s ohledem na termín prováděných prací. Seznam přípojek bude doplňován dle získaných údajů a informací objednatele. **Bude předáno do 3.5.2022.**
- e) Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a objednateli specifikaci a atesty zbývajících materiálů a technologie ČS, včetně přenosu dat, a k odsouhlasení případného subdodavatele. **Termín nejpozději do 3.5.2022.**
- f) Zhotovitel požádal projektanta o upřesnění pažení výkopu pro ČS 1, včetně řešení kolize s plynovodní a vodovodní přípojkou. Projektant zpracoval změnu v osazení ČS 1, která kromě kolize s přípojkami řeší i detailně pažení, včetně statického posouzení vlivu zemních prací na okolní nemovitosti. Dokumentace řešící kolizi bude dopracována dle zjištěného stavu inženýrských sítí a konečná verze projednána projektantem s GasNet (stanovisko p. Mejlíka) a předložena do 3.5.2022.

- g) Zhotovitel připravil změnový list, mj. řešící dimenzi odboček kanalizačních přípojek. **Bude uzavřen dodatek č. 1.**
- h) Na kontrolní dny jsou zváni zástupci SÚS kraje - Ing. Chocholouš, který požaduje dodržet podmínku o uložení šachet a armatur do středu jízdniho pruhu a dodržet parametry zásypových materiálů používaných na stavbě.
- i) Zhotovitel zajistil vyspravení výtluků na spojovací polní cestě, která je používána jako objízdná, **výsrava bude řešena průběžně.**
- j) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.
- k) Projektant posoudil umístění ČS3 vzhledem ke kolizi s plynovodem a vodovodem. Je řešen posun ČS3, který byl odsouhlasen s majiteli předmětného pozemku. **PD bude dodána do 26.4.2022.**
- l) Zhotovitel požádal o posouzení změny zásypu v komunikacích ve zprávě SÚS Pk s ohledem na zjištěnou hydrogeologickou situaci v této lokalitě. Dne 12.4.2022 proběhlo jednání na SÚS Pce kraje a následně bylo požádáno o změnu skladby zásypového materiálu.

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce B, včetně stavební části ČS2 a pokračují práce na stokách A (po Š8), C (po Š58) a C2 (cca 10 m), zahájeny práce na stoce C1 a na veřejných částech přípojek na stoce C.

K bodu č. 4:

- a) Zhotovitel doloží objednateli a TDS zprávu statika s posouzením provedených výkopových prací ve vztahu k nemovitosti č. p. 34. **Termín nejpozději do 26.4.2022.**
- b) Oprava poškozeného VO bude provedena dle pokynů TS Chrudim s výměnou v celé šíři komunikace SÚS Pce kraje, **zhotovitel předloží potvrzení o provedení opravy.**
- c) Dne 13.4.2022 byl zhotovitel e-mailem požádán o předání dokladů o vytyčení a převzetí inženýrských sítí jejich správci, vytyčovacího protokolu geodeta a důkladné pasportizace komunikací a objektů dále budovaných úseků. Dále bylo požádáno o doložení výsledků zkoušek zásypových materiálů, včetně prohlášení o shodě výsledků rozborů asfaltových recyklátů. Dnešního den nebylo předloženo, **bude předloženo v náhradím termínu do 26.4.2022.** Ve stejném termínu budou doloženy doklady o předání odpadů oprávněné osobě.
- d) Předložený soupis prací za 03/2022 byl odsouhlasen.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná dne 3. 5. 2022 od 9,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.