

ZÁPIS

z 8. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 17. 5. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zapracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, B, C, C1, C2) objednateli a TDS, bude doplněno o podrobné zdokumentování případně kolizních nemovitostí a objektů **do 24. 5. 2022**. Vytyčovací protokoly geodeta č. 1 ze dne 23. 3. 2022 a č. 2 ze dne 6. 4. 2022 (stoky A1, B, části stok A, C, C1, C1-1 a C2) a doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (3x GasNet, 1x VS Chrudim, 1x TS Chrudim). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení (18x). **Další budou předkládány průběžně.**
- b) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- c) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Byla doložena dílčí zpráva č. 2 z 05/2022. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby. Účast hydrogeologa na KD.**
- d) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Prioritně byly řešeny a předány situace - revize PD č. 1 až 10 obsahující přípojky navazující na stoky B, A, C a dále A1, C1, C2, C2-2, s ohledem na termín prováděných prací. Seznam přípojek bude doplňován dle získaných údajů a informací objednatele. **Bude předáváno dle postupu výstavby. Prioritně bude řešena přípojka pro č. p. 198 (pan Sedlák) u ČS3.**
- e) Zhotovitel předložil k odsouhlasení TDS a objednateli subdodavatele technologické části ČS - firmu EKO Pardubice s.r.o. **Bude doplněno o autorizovanou osobu subdodavatele.** Dále předložil specifikaci části technologie, **bude doplněno o zbývající materiály a technologii ČS, včetně měření a přenosu dat, a předloženo v náhradním termínu nejpozději do 24.5.2022.**
- f) Na kontrolní dny jsou zváni zástupci SÚS Pce kraje - Ing. Chocholouš, který požaduje dodržet podmínku o uložení šachet a armatur do středu jízdniho pruhu a dodržet parametry zásypových materiálů používaných na stavbě.
- g) Zhotovitel zajistil vyspravení výtluků na spojovací polní cestě, která je používána jako objízdna, **výsprava bude řešena průběžně.**
- h) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.

- i) Zhotovitel doložil objednateli a TDS zprávu statika s posouzením provedených výkopových prací ve vztahu k nemovitosti č. p. 34. Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a požadavků uvedených ve statickém posouzení, jak u č. p. 34, tak i v případě dalších kolizních objektů již před zahájením výkopových prací. **Trvá.**
- j) Oprava poškozeného VO byla provedena dle pokynů TS Chrudim s výměnou v celé šíři komunikace SÚS Pce kraje, **zhotovitel předloží potvrzení o provedení opravy. Trvá.**
- k) V rámci KD bylo se statutárním zástupcem zhotovitele dohodnuto předložení chybějících požadovaných dokladů. Jedná se o doplnění prohlášení o shodě zásypového materiálu ze dne 12. 5. 2022 o souhlas SÚS Pce kraje, dokladů o vytyčení a převzetí inženýrských sítí jejich správci (CETIN, chybějící protokoly VS Chrudim a TS Chrudim), důkladné pasportizace komunikací a objektů dále budovaných úseků a dokladů o předání odpadů oprávněné osobě. **Bude předloženo v náhradním termínu do 23.5. 2022.**
- l) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě. **Trvá.**

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce B (cca 132 m) a A1 (cca 150 m), včetně stavební části ČS1 a ČS2 a pokračují práce na stokách A (cca 227 m), C (cca 230 m), C1 (cca 144 m) a C2 (cca 125 m) a na veřejných částech přípojek na stoce A a C. Zahájeny práce na ČS3.

K bodu č. 4:

- a) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předemných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole.
- b) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dořešení omezení a uzavírky, včetně DIO místních komunikací. Ve čtvrtek dne 19. 5. 2022 je dohodnuta schůzka zástupců zhotovitele na MěÚ OD Chrudim za účasti zpracovatele DIO k projednání a dořešení této věci.
- c) Investor požaduje zaslání aktualizovaného harmonogramu výstavby doplněného o odhad měsíční fakturace, rozdělené na uznatelné a neuznatelné náklady. **Termín do 30. 5. 2022.**
- d) Předložen soupis prací za 04/2022 - odsouhlasen.
- e) TDS požaduje vyčištění vpustí dešťové kanalizace, provedení oprav poškozených dešťových vpustí a šachet a doplnění výkopů v komunikacích hutněným materiálem. **Termín: neprodleně a průběžně.**

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná dne 31. 5. 2022 od 9,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.