

# ZÁPIS

z 11. kontrolního dne stavby:

## „Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 28. 6. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
  2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
  3. Informace o průběhu výstavby
  4. Nově projednávané body
  5. Oblast BOZP

### K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

### K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, B, C, C1, C2) objednateli a TDS. V rámci KD byla předána další část pasportizace na CD bez řádného popisu. Bude doplněno a předáno **v termínu do 12. 7. 2022. Pasportizace budou obsahovat podrobné zdokumentování případné kolizních nemovitostí a objektů.**
- b) Zhotovitel předal vytyčovací protokoly geodeta č. 1 ze dne 23. 3. 2022, č. 2 ze dne 6. 4. 2022 a č. 3 ze dne 17. 6. 2022 (stoky A1, B, A, A3, C, C1, C1-1, C2 a C2-2, ČS5 a ČS3). **Další budou předkládány průběžně.**
- c) Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Další budou předkládány průběžně.**
- d) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- e) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. V rámci KD byla doložena dílčí zpráva č. 4 z 06/2022. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby. Dle požadavku investora bude sledována i studna u č. p. 44.**
- f) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Byly řešeny a předány situace – revize PD č. 1 až 13 obsahující přípojky navazující na stoky B, A, C, A1, C1, C1-1, C2-1, C2, C2-2, G1 a E. Dále budou předány revize stok A2, A3, A4, A5, D, D1, H, C1-2 s ohledem na termín prováděných prací. Seznam přípojek bude doplňován dle získaných údajů a informací objednatele. **Bude předáváno dle postupu výstavby.**
- g) Zhotovitel předložil k odsouhlasení TDS a objednateli subdodavatele technologické části ČS – firmu EKO Pardubice s.r.o. Bylo doplněno o autorizovanou osobu subdodavatele. Dále předložil specifikaci části technologie, **bylo doplněno o zbývající materiály a technologii ČS, včetně měření a přenosu dat. Bude předloženo k odsouhlasení budoucímu provozovateli VS Chrudim.**
- h) Na kontrolní dny jsou zváni zástupci SÚS Pce kraje - Ing. Chocholouš, který požaduje dodržet podmínku o uložení šachet a armatur do středu jízdniho pruhu a dodržet parametry zásypových materiálů používaných na stavbě.
- i) Zhotovitel zajistil vyspravení výtluků na spojovací polní cestě, která je používaná jako objízdná, **výsprava bude řešena průběžně.**

- j) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.
- k) Zhotovitel doložil objednateli a TDS zprávu statika s posouzením provedených výkopových prací ve vztahu k nemovitosti č. p. 34. Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a požadavků uvedených ve statickém posouzení, jak u č. p. 34, tak i v případě dalších kolizních objektů již před zahájením výkopových prací. **Trvá. Bude doloženo do 12. 7. 2022 viz bod 2a).**
- l) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**
- m) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předemných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá.**
- n) TDS požaduje vyčištění vpustí dešťové kanalizace, provedení oprav poškozených dešťových vpustí a šachet a doplnění výkopů v komunikacích hutněným materiálem. **Termín: průběžně.**
- o) Projektant ve spolupráci s oprávněným geodetem zhotovitele prověřil výškové údaje koncových a uzlových šachet kanalizace. Výsledek byl sdělen TDS, objednateli a zhotoviteli.
- p) Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- q) Zhotovitel zajistí u Odboru dopravy MěÚ Chrudim vydání povolení k zvláštnímu užívání silnice II. třídy a následně předloží před zahájením prací TDS a objednateli. Podána žádost. **Trvá.**

#### **K bodu č. 3:**

Dokončeny práce na stoce B (cca 132 m) a A1 (cca 154 m), včetně stavební části ČS1, ČS2 a ČS3 a pokračují práce na stokách A (cca 422 m), C (cca 277 m), C1 (cca 298 m), C2 (cca 280 m) a E (cca 156 m), a na veřejných částech přípojek. Zahájeny práce na ČS5 (bude výškově upraveno).

#### **K bodu č. 4:**

- a) V rámci KD byl AD odsouhlasen posun šachty KŠ13 vzhledem ke kolizi se stávající dešťovou kanalizací.
- b) Objednatel posoudí stav konstrukčních vrstev místních komunikací a předloží výsledek k optimalizaci následných oprav těchto komunikací.

#### **K bodu č. 5:**

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

**Příští kontrolní den stavby se koná dne 12. 7. 2022 od 9,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.**

**Poznámka:** Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.