

ZÁPIS

z 16. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 6. 9. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, B, C, C1, C2) objednateli a TDS. V rámci 11. KD byla předána další část pasportizace na CD bez řádného popisu. Bude doplněno a předáno v **náhradním termínu do 9. 9. 2022. Nedodáno v několika dohodnutých termínech - trvá!!! Pasportizace budou obsahovat podrobné zdokumentování případně kolizních nemovitostí a objektů. Zvýšená pozornost bude věnována objektům č. p. 74 a 158 a jejich příslušenství.**
- b) Zhotovitel předal vytyčovací protokoly geodeta č. 1 ze dne 23. 3. 2022, č. 2 ze dne 6. 4. 2022, č. 3 ze dne 17. 6. 2022, č. 4 ze dne 30. 6. 2022 a č. 5 ze dne 25. 7. 2022 (stoky A1, B, A, A3, C, C1, C1-1, C2, C2-1, C2-2, G a G1, ČS5 a ČS3). **Další budou předkládány průběžně.**
- c) Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Další budou předkládány průběžně.**
- d) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- e) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. V rámci KD byla předložena dílčí zpráva č. 6 z 09/2022. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby. KD se zúčastnil hydrogeolog Ing. Zielina.**
- f) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Byly řešeny a předány situace – revize PD č. 1 až 21 obsahující přípojky navazující na stoky B, A, C, A1, C1, C1-1, C1-2, C2-1, C2, C2-2, G, G1, E, E1, F, A2, A3, A4, A5, D, D1 a H. Údaje jsou aktualizovány a zpřesňovány dle informací objednatele a zhotovitele. **Bude kompletně předáno do 30. 9. 2022.**
- g) Na kontrolní dny jsou zváni zástupci SÚS Pce kraje - Ing. Chocholouš, který požaduje dodržet podmínku o uložení šachet a armatur do středu jízdniho pruhu a dodržet parametry zásypových materiálů používaných na stavbě.
- h) Zhotovitel zajistil vyspravení výtluků na spojovací polní cestě, která je používána jako objízdna, **výsprava bude řešena průběžně.**
- i) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.

- j) Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a požadavků uvedených ve statickém posouzení, jak u č. p. 34, tak i v případě dalších kolizních objektů již před zahájením výkopových prací. **Dále bude v termínu do 9. 9. 2022 doloženo posouzení výkopových prací ve vztahu k č. p. 74, 158, 123 a 23, a jejich příslušenství.**
- k) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**
- l) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předmětných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá.** Vzhledem ke skutečnosti, že kabel VO u MŠ byl před opravou dlouhou dobu ponořen ve vodě, požadují TS jeho kompletní opravu. **Zatím neprovedeno - bude realizováno do 30. 9. 2022.**
- m) TDS požaduje vyčištění vpustí dešťové kanalizace, provedení oprav poškozených dešťových vpustí a šachet a doplnění výkopů v komunikacích hutněným materiálem (hutnění válcem). **Termín: průběžně. Do 9. 9. 2022 bude zhotovitelem provedeno doplnění výkopů zejména v komunikacích SÚS drobným materiálem (frézinkem) s řádným hutněním, dosypání poklopů šachet a vpustí kanalizace, a úklid okolí výkopů stok s odvozem přebytečného materiálu (hrubé kamení, zemina).**
- n) Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- o) Objednatel posoudí stav konstrukčních vrstev místních komunikací a předloží výsledek k optimalizaci následných oprav těchto komunikací. **Trvá.**
- p) Objednatel požaduje po zhotoviteli zajištění řádného pažení výkopů, včetně výkopu pro přípojky, telefonicky bylo oznámeno koordinátorovi BOZP. **Termín: Průběžně.**
- q) Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**
- r) Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, termíny hutnicích zkoušek i zástupci SÚS Pk a termíny tlakových zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim.
- s) Napojení výtlačku V1 na stávající výtlačk na ČOV Chrudim bude realizováno za součinnosti VS Chrudim (výtlačk je předán VaK Chrudim).
- t) Zjištěný stav na místě mezi KŠ 14 a KŠ 15 bude řešen projektantem přeložkou PZ. Dále projektant zpracuje požadované podklady pro posouzení realizace přeložek plynu č. 3 a č. 4 správcem PZ (ve fázi zpracování a řešení). **Trvá.**
- u) Zhotovitel předloží ke kontrole objednateli a TDS kamerové prohlídky a zkoušky těsnosti dokončených stok, včetně geodetického zaměření (hloubky šachet). **Termín: 12. 9. 2022, nutné z důvodu možnosti následného provedení definitivních oprav povrchů komunikací ve správě SÚS Pk.**
- v) Zhotovitel předložil cenový podklad pro dodatek č. 2 (vícepráce, méněpráce), bude dopracováno dle připomínek TDS a objednatele. **Termín: 9. 9. 2022.**
- w) Zhotovitel připravil návrh příčného řezu opravy komunikací II. a III. třídy ve správě SÚS Pce kraje s ohledem na skutečný stav jejich konstrukčních vrstev a následně ho s projektantem projedná se zástupci SÚS Pk (návaznost na jednání dne 16. 8. 2022). **Trvá. Termín do 9. 9. 2022.**

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce B (cca 132 m), C (cca 365 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), A1 (cca 154 m), E (cca 342 m), G1 (cca 40 m) a výtlačku V1 (cca 278 m), včetně stavební části ČS1, ČS2 a ČS3 a pokračují práce na stokách A (cca 547 m), A3 (cca 57 m), C1 (cca 433 m), C1-1 (cca 10 m), G (cca 190 m), výtlačku V6 (cca 50 m) a na veřejných částech přípojek. Zahájeny práce na ČS5 (bude výškově upraveno). Dokončeny práce na části komunikace II. třídy v úseku od lípy na Mikulovice.

K bodu č. 4:

- a) Zhotovitel zajistí příslušné podklady (DOPA CZ) a podá na MěÚ Chrudim, odbor dopravy, žádosti o vydání povolení k přechodné úpravě provozu a uzavírkám komunikací (místní komunikace, SÚS komunikace), které vyžaduje současný postup prací. **Termín: 9. 9. 2022.**
- b) Zhotovitel provede kontrolu a aktualizaci harmonogramu prací a předloží ho objednateli a TDS k odsouhlasení a uveřejnění. **Termín: 9. 9. 2022.**
- c) Zhotovitel zajistí vytyčení hranice pozemků p. č. 414/7 a 414/8, k. ú. Medlešice, výsledek předá projektantovi, který zpracuje úpravu přípojky č. 30A s vymístěním šachtičky mimo komunikaci (vjezd AJKA). **Termín: 9. 9. 2022.**
- d) Termíny jednotlivých bodů (včetně opakovaných) byly v rámci KD projednány a odsouhlaseny statutárním zástupcem p. Mokřým.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná dne 20. 9. 2022 od 9,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.