

ZÁPIS

z 18. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 4. 10. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, B, C, C1, C2) objednateli a TDS. V rámci 11. KD byla předána další část pasportizace na CD bez řádného popisu. Bude doplněno a předáno v **náhradním termínu do 18. 10. 2022. Nedodáno v několika dohodnutých termínech - trvá!!! Pasportizace budou obsahovat podrobné zdokumentování případně kolizních nemovitostí a objektů. Zvýšená pozornost bude věnována objektům č. p. 74 a 158 a jejich příslušenství.**
- b) Zhotovitel předal vytyčovací protokoly geodeta č. 1 ze dne 23. 3. 2022, č. 2 ze dne 6. 4. 2022, č. 3 ze dne 17. 6. 2022, č. 4 ze dne 30. 6. 2022 a č. 5 ze dne 25. 7. 2022 (stoky A1, B, A, A3, C, C1, C1-1, C2, C2-1, C2-2, G a G1, ČS5 a ČS3). **Doložit vytyčovací protokoly stok E, E1 a výtlaku V1 do 7. 10. 2022. Další budou předkládány průběžně.**
- c) Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Doložit protokol o převzetí PZ - přípojka pro č. p. 121. Bude řešeno umístěním kontrolní šachtičky za plot nemovitosti. Další budou předkládány průběžně.**
- d) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- e) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Jako poslední byla předložena dílčí zpráva č. 6 z 09/2022. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby. KD se zúčastnil hydrogeolog Ing. Zielina, který podal zprávu o průběhu HG dohledu.**
- f) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Byly řešeny a předány situace – revize PD č. 1 až 21 obsahující přípojky navazující na stoky B, A, C, A1, C1, C1-1, C1-2, C2-1, C2, C2-2, G, G1, E, E1, F, A2, A3, A4, A5, D, D1 a H. Údaje jsou aktualizovány a zpřesňovány dle informací objednatele a zhotovitele. **Bude kompletně předáno do 15. 11. 2022.**
- g) Zhotovitel zajistil vyspravení výtluků na spojovací polní cestě, která je používána jako objízdná, **výsprava bude řešena průběžně.**
- h) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.

- i) Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a požadavků uvedených ve statickém posouzení, jak u č. p. 34, tak i v případě dalších kolizních objektů již před zahájením výkopových prací. **Dne 12. 9. 2022 bylo doloženo posouzení výkopových prací ve vztahu k č. p. 7, 158, 123 a 23, a jejich příslušenství. Nutno doplnit o objekty č. p. 74 a ve zprávě opravit název stavby "Výstavba splaškové kanalizace Medlešice". Dále bude doloženo posouzení nemovitosti č. p. 62 (paní Kuličková) - oznámení prasklin na verandě. KD se zúčastnil statik Ing. Jirsák, který vypracuje posouzení prasklin na č. p. 62, následně zástupce zhotovitele seznámí se závěry posouzení vlastníka nemovitosti a investora. Termín: 7. 10. 2022.**
- j) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**
- k) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předmětných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá.** Vzhledem ke skutečnosti, že kabel VO u MŠ byl před opravou dlouhou dobu ponořen ve vodě, požadují TS jeho kompletní opravu. **Zatím neprovedeno - bude realizováno do 7. 10. 2022, včetně opravy kabelu VO - úsek stoky E1.**
- l) TDS požaduje vyčištění vpustí dešťové kanalizace, provedení oprav poškozených dešťových vpustí a šachet a doplnění výkopů v komunikacích hutněným materiálem (hutnění válcem). **Termín: průběžně.**
- m) Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- n) Objednatel posoudí stav konstrukčních vrstev místních komunikací a předloží výsledek k optimalizaci následných oprav těchto komunikací. **Trvá.**
- o) Objednatel požaduje po zhotoviteli zajištění řádného pažení výkopů, včetně výkopu pro přípojky, telefonicky bylo oznámeno koordinátorovi BOZP. **Termín: Průběžně.**
- p) Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**
- q) Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, termíny hutnicích zkoušek i zástupci SÚS Pk a termíny tlakových zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim.
- r) Napojení výtlačku V1 na stávající výtlaček na ČOV Chrudim bude realizováno za součinnosti VS Chrudim (výtlaček je předán VaK Chrudim).
- s) Zjištěný stav na místě mezi KŠ 14 a KŠ 15 bude řešen projektantem přeložkou PZ. Dále projektant zpracuje požadované podklady pro posouzení realizace přeložek plynu č. 3 a č. 4 správcem PZ (ve fázi zpracování a řešení). **Trvá.**
- t) Zhotovitel předložil ke kontrole VaK, VS Chrudim a TDS nekompletní kamerové prohlídky a nekompletní geodetické zaměření (hloubky šachet a délky úseků mezi šachtami). **Náhradní konečný termín: 4. 10. 2022 (stok A - KŠ1-KŠ9, včetně ČS1, stoka A1 - KŠ25-KŠ26, stoka C - KŠ1-KŠ61, stoka C1 - KŠ71-KŠ73), 6. 10. 2022 (stoka C2 - KŠ93-KŠ97, stoka C2-1 - KŠ94-KŠ100, stoka C2-2 - KŠ95-KŠ102, stoka G - KŠ129-KŠ134, stoka G1 - KŠ129-KŠ135), včetně chybějícího geodetického zaměření. Nutné z důvodu možnosti následného provedení definitivních oprav povrchů komunikací ve správě SÚS Pk. Detailně projednáno v rámci KD.**
- u) Zhotovitel připravil návrh příčného řezu opravy komunikací II. a III. třídy ve správě SÚS Pce kraje s ohledem na skutečný stav jejich konstrukčních vrstev a následně ho s projektantem projednal se zástupci SÚS Pk, odsouhlaseny vzorové příčné řezy.
- v) Zhotovitel zajistil příslušné podklady (DOPA CZ) a podal na MěÚ Chrudim, odbor dopravy, žádosti o vydání povolení k přechodné úpravě provozu a uzavírkám komunikací (místní komunikace, SÚS komunikace), které vyžaduje současný postup prací. Povolení vydána.

- w) Zhotovitel provede kontrolu a aktualizaci harmonogramu prací se zapracováním nutných oprav na realizovaných stokách, chodnicích a místních komunikacích s ohledem na zimní údržbu a připomínek objednatele, a předloží ho objednateli a TDS k odsouhlasení a uveřejnění. **Termín: 18. 10. 2022.**
- x) Projektant zpracoval úpravu přípojky č. 30A s vymístěním šachtičky mimo komunikaci (realizováno). **Zároveň byla dořešena kolize přípojky P5 s potrubím potoka, kolize vodovodní přípojky se stokou E1, a odsouhlasené řešení předáno k realizaci zhotoviteli.**
- y) Termíny jednotlivých bodů (včetně opakovaných) byly v rámci KD opětovně projednány a odsouhlaseny statutárním zástupcem p. Mokrým.
- z) Projektant vypracuje a předloží výkres výústního objektu potrubí bezpečnostního přelivu od ČS3. **Termín: do 30. 10. 2022.**
- aa) Zhotovitel oznámil v předstihu dotčeným subjektům (První zemědělská a.s. Tuněchody, AJKA, ...) omezení přístupu z důvodu uzavírky komunikací SÚS Pk.
- bb) Zhotovitel zajistil u provozovatele veřejného vodovodu VS Chrudim (p. Fořt) vytyčení poklopů stávajících vodovodních armatur v komunikacích SÚS - potvrzeno p. Fořtem telefonicky.

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce B (cca 132 m), C (cca 365 m), C1 (cca 453 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), A1 (cca 154 m), E (cca 342 m), G1 (cca 40 m) a výtlačku V1 (cca 278 m), včetně stavební části ČS1, ČS2 a ČS3, pozastaveny práce na stokách A (cca 547 m), A3 (cca 240 m), C1-1 (cca 60 m), G (cca 190 m), E1 (cca 20 m), výtlačku V6 (cca 50 m) a na veřejných částech přípojek. Osazená ČS5 bude výškově upravena. Prováděny přípravné a další práce na komunikacích SÚS před pokládkou asfaltových vrstev.

K bodu č. 4:

- a) V rámci KD byla provedena kontrola zámkování a podkladních vrstev před plánovanou pokládkou asfaltových vrstev dle odsouhlasených příčných řezů, zhotovitel bude plně respektovat připomínky vznesené zástupcem SÚS Pce kraje Ing. Chocholoušem, který provádí průběžnou kontrolu. Zároveň byla upřesněna lokalizace dalších hutnicích zkoušek. Zhotovitel doloží protokoly zkoušek SÚS Pce kraje a TDS.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná dne 18. 10. 2022 od 9,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.