

# ZÁPIS

z 20. kontrolního dne stavby:

## „Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 1. 11. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
  2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
  3. Informace o průběhu výstavby
  4. Nově projednávané body
  5. Oblast BOZP

### K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

### K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, A3, B, C, C1, C1-1, C2, C2-2) objednateli a TDS. V rámci 11. KD byla předána další část pasportizace na CD bez řádného popisu. Bude doplněno a předáno **v náhradním termínu do 4. 11. 2022. Nedodáno v několika dohodnutých termínech - trvá!!! Pasportizace budou obsahovat podrobné zdokumentování případné kolizních nemovitostí a objektů. Zvýšená pozornost bude věnována objektům č. p. 74 a 158 a jejich příslušenství.**
- b) Zhotovitel předal vytyčovací protokoly geodeta č. 1 ze dne 23. 3. 2022, č. 2 ze dne 6. 4. 2022, č. 3 ze dne 17. 6. 2022, č. 4 ze dne 30. 6. 2022, č. 5 ze dne 25. 7. 2022 a č. 6 ze dne 30. 7. 2022 (stoky A1, B, A, A3, C, C1, C1-1, C2, C2-1, C2-2, E, E1, G a G1, výtlač V1, ČS5 a ČS3). **Další budou předkládány průběžně.**
- c) Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Doložit protokol o převzetí PZ - přípojka pro č. p. 121. Bude řešeno umístěním kontrolní šachtičky za plot nemovitosti. Termín: 7. 11. 2022. Další budou předkládány průběžně. Trvá.**
- d) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- e) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Jako poslední byla v rámci minulého KD předložena dílčí zpráva č. 7 z 10/2022. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby.**
- f) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Byly řešeny a předány situace – revize PD č. 1 až 21 obsahující přípojky navazující na stoky B, A, C, A1, C1, C1-1, C1-2, C2-1, C2, C2-2, G, G1, E, E1, F, A2, A3, A4, A5, D, D1 a H. Údaje jsou aktualizovány a zpřesňovány dle informací objednatele a zhotovitele. **Bude kompletně předáno do 15. 11. 2022.**
- g) Zhotovitel zajistil vyspravení výtlučků na spojovací polní cestě, která je používána jako objízdná, **výsprava bude řešena průběžně.**
- h) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.

- i) Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a požadavků uvedených ve statickém posouzení, jak u č. p. 34, tak i v případě dalších kolizních objektů již před zahájením výkopových prací. **Dne 24. 10. 2022 bylo doloženo posouzení výkopových prací ve vztahu k č. p. 74, 158, 123 a 23, a jejich příslušenství. Dále bude doloženo posouzení nemovitosti č. p. 62 (paní Kuličková) - oznámení prasklin na verandě. 18. KD se zúčastnil statik Ing. Jirsák, který vypracuje posouzení prasklin na č. p. 62, následně zástupce zhotovitele seznámí se závěry posouzení vlastníka nemovitosti a investora. Zhotovitel bude urgovat, náhradní termín: 4. 11. 2022. Obdobně bude řešena č. p. 63 (paní Poláková) - oznámení prasklin v objektu a č. p. 74 (Markovi) - pasportizace uvnitř objektu.**
- j) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**
- k) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předmětných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá. Opraven kabel VO u MŠ za účasti p. Filipa, v 45. týdnu bude opraven kabel VO - úsek stoky E1. Trvá.**
- l) TDS požaduje vyčištění vpustí dešťové kanalizace, provedení oprav poškozených dešťových vpustí a šachet a doplnění výkopů v komunikacích hutněným materiálem (hutnění válcem). **Termín: průběžně. Zhotovitel prioritně dosype výtluky v komunikacích stok C2 a E!!!!**
- m) Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- n) Objednatel posoudí stav konstrukčních vrstev místních komunikací a předloží výsledek k optimalizaci následných oprav těchto komunikací. **Trvá.**
- o) Objednatel požaduje po zhotoviteli zajištění řádného pažení výkopů, včetně výkopu pro přípojky, telefonicky bylo oznámeno koordinátorovi BOZP. **Termín: Průběžně.**
- p) Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**
- q) Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, a termíny tlakových zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim.
- r) Napojení výtlaku V1 na stávající výtlak na ČOV Chrudim bude realizováno za součinnosti VS Chrudim (výtlak je předán VaK Chrudim).
- s) Zjištěný stav na místě mezi KŠ 14 a KŠ 15 (nutná sonda) bude řešen projektantem přeložkou PZ. Dále projektant zpracuje požadované podklady pro posouzení realizace přeložek plynu č. 3 a č. 4 (nutná sonda) správcem PZ (ve fázi zpracování a řešení). **Trvá, dokončit co nejdříve.**
- t) Zhotovitel předložil ke kontrole VaK, VS Chrudim a TDS kamerové prohlídky a geodetické zaměření úseků stok v komunikacích ve správě SÚS Pk před provedením definitivních oprav povrchů komunikací. Zhotovitel prováděl odstraňování zjištěných závad na stokách dle požadavků VS Chrudim, včetně opakovaných kamerových prohlídek s tím, že kontrola šachet byla provedena dne 26. 10. 2022 po pokládce asfaltového povrchu (netěsnosti, sedimenty, zapravení rámu poklopů, atd.). Zjištěné nedostatky šachet (poklopy, praskliny, netěsnosti) budou odstraněny **do 15. 11. 2022.**
- u) Zhotovitel provede kontrolu a aktualizaci harmonogramu prací se zapracováním nutných oprav na realizovaných stokách, chodnicích a místních komunikacích s ohledem na zimní údržbu a připomínek objednatele, a předloží ho objednateli a TDS k odsouhlasení a uveřejnění. **Termín: 20. 11. 2022.**
- v) **Termíny jednotlivých bodů (včetně opakovaných) byly i v rámci tohoto KD opětovně projednány a odsouhlaseny statutárním zástupcem p. Mokřým!!**
- w) Projektant vypracuje a předloží výkres výústního objektu potrubí bezpečnostního přelivu od ČS3. **Termín: do 15. 11. 2022.**

- x) Zhotovitel doloží zbývající protokoly hutnicích zkoušek zástupci SÚS Pce kraje a TDS. **Termín: do 4. 11. 2022.**
- y) Zhotovitel předloží ke kontrole VS Chrudim a TDS kompletní kamerové prohlídky a geodetické zaměření, včetně hloubky šachet a délek úseků mezi šachtami, všech dalších realizovaných stok po opravách. **Termín: do 14. 11. 2022.**
- z) Zhotovitel zajistí opravy všech místních komunikací a chodníků realizovaných stok z důvodu zajištění zimní údržby. **Termín: do 15. 11. 2022.**

#### **K bodu č. 3:**

Dokončeny práce na stoce B (cca 132 m), C (cca 365 m), C1 (cca 453 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), A1 (cca 154 m), E (cca 342 m), G1 (cca 40 m) a výtlačku V1 (cca 278 m), včetně stavební části ČS1, ČS2 a ČS3, pokračují práce na stoce A (cca 700 m), pozastaveny práce na stokách A3 (cca 240 m), C1-1 (cca 60 m), G (cca 190 m), E1 (cca 20 m), výtlačku V6 (cca 55 m) a na veřejných částech přípojek. Osazená ČS5 bude výškově upravena. Dokončena pokládka asfaltových vrstev na komunikacích SÚS, včetně zálivky spár a vodorovného dopravního značení. Prováděny opravy chodníků, odstraňovány závady na stokách dle výsledků kamerových prohlídek.

#### **K bodu č. 4:**

- a) Zhotovitel zajistí dokončení a zasypání kanalizačních přípojek u č. p. 160 (Hnízdo Leoš) a č. p. 161 (Dynterová), včetně opravy betonu ve vjezdu.
- b) Objednatel dokončí smluvní vztah k umístění přípojky EE pro ČS1 na sloup na pozemku u č. p. 31 (pan Černohous).

#### **K bodu č. 5:**

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

**Příští kontrolní den stavby se koná dne 15. 11. 2022 od 9,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.**

**Poznámka:** Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.