

ZÁPIS

z 21. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 15. 11. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, A3, A5, B, C, C1, C1-1, C2, C2-2) objednateli a TDS. V rámci dnešního KD bylo podrobně projednáno s Ing. Hejmanem a specifikován chybějící rozsah. Bude doplněno a předáno **v náhradním termínu do 22. 11. 2022. Nedodáno v několika dohodnutých termínech - trvá!!! Pasportizace budou obsahovat podrobné zdokumentování případně kolizních nemovitostí a objektů. Zvýšená pozornost bude věnována objektům č. p. 74 a 158 a jejich příslušenství.**
- b) Zhotovitel předal vytyčovací protokoly geodeta č. 1 ze dne 23. 3. 2022, č. 2 ze dne 6. 4. 2022, č. 3 ze dne 17. 6. 2022, č. 4 ze dne 30. 6. 2022, č. 5 ze dne 25. 7. 2022, č. 6 ze dne 30. 7. 2022 a č. 7 ze dne 9.11.2022 (stoky A1, B, A, A3, A5, C, C1, C1-1, C2, C2-1, C2-2, E, E1, G a G1, výtlač V1, ČS5 a ČS3). **Další budou předkládány průběžně (stoky A2, A4, C1-2, D, D1, F, H; výtlač V2 až V6).**
- c) Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Doložit protokol o převzetí PZ - přípojka pro č. p. 121. Bylo řešeno umístěním kontrolní šachtičky za plot nemovitosti. Termín: 22. 11. 2022. Další budou předkládány průběžně. Trvá.**
- d) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- e) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Jako poslední byla předložena dílčí zpráva č. 7 z 10/2022. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby.** Dnešního KD se zúčastnil Ing. Zielina, který podal zprávu o HG dohledu.
- f) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Byly řešeny a předány situace – revize PD č. 1 až 21 obsahující přípojky navazující na stoky B, A, C, A1, C1, C1-1, C1-2, C2-1, C2, C2-2, G, G1, E, E1, F, A2, A3, A4, A5, D, D1 a H. Údaje jsou aktualizovány a zpřesňovány dle informací objednatele a zhotovitele. **Bude kompletně předáno do 12. 12. 2022.**
- g) Zhotovitel zajistil vyspravení výtlučků na spojovací polní cestě, která je používána jako objíždná, **výsprava bude řešena průběžně.**
- h) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.

- i) Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a požadavků uvedených ve statickém posouzení, jak u č. p. 34, tak i v případě dalších kolizních objektů již před zahájením výkopových prací. **Dne 14. 11. 2022 bylo doloženo posouzení výkopových prací ve vztahu k č. p. 62 a 63, a jejich příslušenství se závěrem, že u obou nemovitostí budou umístěny kontrolní terče s následným vyhodnocením po 3 měsících. U č. p. 62 (Kuličková) jsou terče již umístěny, u č. p. 63 budou osazeny. U nemovitosti č. p. 74 (Markovi) bude provedena pasportizace uvnitř objektu a doloženo stanovisko statika.**
- j) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**
- k) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předmětných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá. Bude opraven kabel VO - úsek stoky E1. Trvá.**
- l) TDS požaduje vyčištění vpustí dešťové kanalizace, provedení oprav poškozených dešťových vpustí a šachet a doplnění výkopů v komunikacích hutněným materiálem (hutnění válcem). **Termín: průběžně.**
- m) Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- n) Objednatel posoudí stav konstrukčních vrstev místních komunikací a předloží výsledek k optimalizaci následných oprav těchto komunikací. **Trvá.**
- o) Objednatel požaduje po zhotoviteli zajištění řádného pažení výkopů, včetně výkopu pro přípojky, telefonicky bylo oznámeno koordinátorovi BOZP. **Termín: Průběžně.**
- p) Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**
- q) Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, a termíny tlakových zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim.
- r) Napojení výtlačku V1 na stávající výtlačk na ČOV Chrudim bude realizováno za součinnosti VS Chrudim (výtlačk je předán VaK Chrudim).
- s) Zjištěný stav na místě mezi KŠ 14 a KŠ 15 (nutná sonda) bude řešen projektantem přeložkou PZ. Dále projektant zpracovává požadované podklady pro posouzení realizace přeložek plynu č. 3 a č. 4 (nutná sonda) správcem PZ (ve fázi zpracování a řešení). **Trvá, dokončit co nejdříve.**
- t) Zhotovitel předložil ke kontrole VaK, VS Chrudim a TDS kamerové prohlídky a geodetické zaměření úseků stok v komunikacích ve správě SÚS Pk před provedením definitivních oprav povrchů komunikací. Zhotovitel prováděl odstraňování zjištěných závad na stokách dle požadavků VS Chrudim, včetně opakovaných kamerových prohlídek s tím, že kontrola šachet byla provedena dne 26. 10. 2022 po pokládce asfaltového povrchu (netěsnosti, sedimenty, zapravení rámu poklopů, atd.). Zpráva o odstranění zjištěných nedostatků šachet (poklopy, praskliny, netěsnosti) bude TDS předána **do 22. 11. 2022.**
- u) Zhotovitel provede kontrolu a aktualizaci harmonogramu prací se zpracováním nutných oprav na realizovaných stokách, chodnicích a místních komunikacích s ohledem na zimní údržbu a dle připomínek objednatele, a předloží ho objednateli a TDS k odsouhlasení a uveřejnění. **Termín: 20. 11. 2022.**
- v) Projektant vypracoval a předložil výkres výústního objektu potrubí bezpečnostního přelivu od ČS3 - bude dopracováno dle připomínek a projednáno s PL HK. **Termín: do 29. 11. 2022.**
- w) Zhotovitel doložil zbývající protokoly hutnění zkoušek zástupci SÚS Pce kraje a TDS.
- x) Zhotovitel předloží ke kontrole VS Chrudim a TDS kompletní kamerové prohlídky a geodetické zaměření, včetně hloubky šachet a délek úseků mezi šachtami, všech dalších realizovaných stok po opravách. **Termín: do 22. 11. 2022.**
- y) Zhotovitel zajistí opravy všech místních komunikací a chodníků realizovaných stok z důvodu zajištění zimní údržby, zejména se jedná o stoky C2, C1. **Termín: do 22. 11. 2022.**

- z) Zhotovitel zajistí zadláždění chodníků kanalizačních přípojek u č. p. 160 (Hnízdo Leoš), č. p. 161 (Dynterová), včetně opravy betonu ve vjezdu, č. p. 157 (Soukupová) a 163 (Hromádkovi). **Termín: do 25. 11. 2022.**
- aa) Objednatel dokončí smluvní vztah k umístění přípojky EE pro ČS1 na sloup na pozemku u č. p. 31 (pan Černošous). Doloženo stanovisko budoucího provozovatele a vlastníka k případné rekonstrukci oplocení č. p. 31.

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce A (cca 744 m), A3 (cca 281 m), B (cca 132 m), C (cca 365 m), C1 (cca 453 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), A1 (cca 154 m), E (cca 342 m), G1 (cca 40 m) a výtlačku V1 (cca 278 m), včetně stavební části ČS1, ČS2 a ČS3, pokračují práce na stokách C1-1 (cca 76 m), G (cca 190 m), E1 (cca 20 m), výtlačku V6 (cca 55 m) a na veřejných částech přípojek. Osazená ČS5 bude výškově upravena. Prováděny opravy chodníků a dosypávání výkopů místních komunikací, odstraňovány závady na stokách dle výsledků kamerových prohlídek.

K bodu č. 4:

- a) Zhotovitel doplní stavební deník o chybějící zápisy. **Termín: do 29. 11. 2022.**
- b) Dne 14. 11. 2022 proběhla kontrolní prohlídka zástupce OŽP v úseku stoky C2-1 a byly stanoveny požadavky k zajištění ochrany kořenového systému blízkých akátů, které bude zhotovitel dodržovat (zápis součástí SD).
- c) Předložená fakturace za 10/2022 byla odsouhlasena.
- d) Zhotovitel dokončí úklid a čištění komunikací dle požadavků SÚS PK před jejich protokolárním předáním.
- e) Zhotovitel sdělí TDS způsob a termín opravy poškozených a uvolněných poklopů šachet. **Termín 22. 11. 2022.**

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná dne 29. 11. 2022 od 9,00 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.