

ZÁPIS

z 22. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 29. 11. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zapracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, A3, A5, B, C, C1, C1-1, C2, C2-2) objednateli a TDS. V rámci dnešního KD bylo podrobně projednáno s Ing. Hejmanem a specifikován chybějící rozsah. Bude doplněno a předáno **v náhradním termínu do 15. 12. 2022. Nedodáno v několika dohodnutých termínech - trvá!!! Pasportizace budou obsahovat podrobné zdokumentování případně kolizních nemovitostí a objektů. Zvýšená pozornost bude věnována objektům č. p. 74 a 158 a jejich příslušenství.**
- b) Zhotovitel předal vytyčovací protokoly geodeta č. 1 ze dne 23. 3. 2022, č. 2 ze dne 6. 4. 2022, č. 3 ze dne 17. 6. 2022, č. 4 ze dne 30. 6. 2022, č. 5 ze dne 25. 7. 2022, č. 6 ze dne 30. 7. 2022 a č. 7 ze dne 9.11.2022 (stoky A1, B, A, A3, A5, C, C1, C1-1, C2, C2-1, C2-2, E, E1, G a G1, výtlač V1, ČS5 a ČS3). **Další budou předkládány průběžně (stoky A2, A4, C1-2, D, D1, F, H; výtlač V2 až V6).**
- c) Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Další budou předkládány průběžně. Trvá.**
- d) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- e) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Jako poslední byla předložena dílčí zpráva č. 8 z 11/2022. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby.** Dnešního KD se zúčastnil Ing. Zielina, který podal zprávu o HG dohledu.
- f) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Byly řešeny a předány situace – revize PD č. 1 až 21 obsahující přípojky navazující na stoky B, A, C, A1, C1, C1-1, C1-2, C2-1, C2, C2-2, G, G1, E, E1, F, A2, A3, A4, A5, D, D1 a H. Údaje jsou aktualizovány a zpřesňovány dle informací objednatele a zhotovitele. **Bude kompletně předáno do 12. 12. 2022.**
- g) Zhotovitel zajistí dosypání výtlačů na spojovací polní cestě, která je používána jako objízdná, **výsprava bude řešena průběžně. Po dokončení prací na C1-1 provede výspravu polní cesty.**
- h) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.

- i) Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a požadavků uvedených ve statickém posouzení, jak u č. p. 34, tak i v případě dalších kolizních objektů již před zahájením výkopových prací. **Dne 14. 11. 2022 bylo doloženo posouzení výkopových prací ve vztahu k č. p. 62 a 63, a jejich příslušenství se závěrem, že u obou nemovitostí budou umístěny kontrolní terče s následným vyhodnocením po 3 měsících. U č. p. 62 (Kuličková) jsou terče již umístěny, u č. p. 63 budou osazeny. U nemovitosti č. p. 74 (Markovi) bude provedena pasportizace uvnitř objektu a doloženo stanovisko statika. **Nezbytné dokončit a dokladovat do 15. 12. 2022.****
- j) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**
- k) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předmětných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá. Bude opraven kabel VO - úsek stoky E1. Trvá.**
- l) Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- m) Objednatel posoudí stav konstrukčních vrstev místních komunikací a předloží výsledek k optimalizaci následných oprav těchto komunikací. **Trvá.**
- n) Objednatel požaduje po zhotoviteli zajištění řádného pažení výkopů, včetně výkopu pro přípojky. **Termín: Průběžně.**
- o) Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**
- p) Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, a termíny tlakových zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim.
- q) Zjištěný stav na místě mezi KŠ 14 a KŠ 15 (nutná sonda) je řešen projektantem přeložkou PZ. Dále projektant zpracoval požadované podklady pro posouzení realizace přeložek plynu č. 3 správcem PZ (ve fázi projednání). **Trvá, dokončit co nejdříve.**
- r) Zpráva o odstranění zjištěných nedostatků šachet v komunikacích SÚS Pk (poklapy, praskliny, netěsnosti) s potvrzením VS a VaK Chrudim bude TDS předána v termínu **do 15. 12. 2022.**
- s) Zhotovitel provedl kontrolu a aktualizaci harmonogramu prací se zapracováním nutných oprav na realizovaných stokách, chodnicích a místních komunikacích s ohledem na zimní údržbu dle připomínek objednatele, a předložil ho objednateli a TDS k odsouhlasení a uveřejnění. Do dnešního KD nebyly vzneseny připomínky, harmonogram bude uveřejněn.
- t) Projektant vypracoval a předložil výkres výústního objektu potrubí bezpečnostního přelivu od ČS3 - bude projednáno s PL HK. **Termín: do 15. 12. 2022.**
- u) Zhotovitel předloží ke kontrole VS Chrudim a TDS kompletní kamerové prohlídky a geodetické zaměření, včetně hloubky šachet a délek úseků mezi šachtami, všech dalších realizovaných stok po opravách. **Termín: do 15. 12. 2022.**
- v) Zhotovitel dokončí opravy všech místních komunikací a chodníků realizovaných stok z důvodu zajištění zimní údržby. **Termín: do 15. 12. 2022. V rámci příštího KD bude provedena kontrola.**
- w) Zhotovitel zajistil zadláždění chodníku kanalizační přípojky u č. p. 160 (Hnízdo Leoš), dále zajistí zadláždění u č. p. 161 (Dynterová), včetně opravy betonu ve vjezdu, opravu zadláždění č. p. 157 (Soukupová) a 163 (Hromádkovi). **Termín: do 15. 12. 2022.**
- x) Objednatel sdělil zhotoviteli možnost realizace přípojky EE pro ČS1 na sloup na pozemku u č. p. 31 (pan Černohous). Vstup bude v předstihu nahlášen panu Černohousovi.
- y) Zhotovitel doplní stavební deník o chybějící zápisy. **Termín: do 8. 12. 2022.**

- z) Při realizaci kanalizace v úseku stoky C1-1 byly dodrženy požadavky k zajištění ochrany kořenového systému blízkých akátů, výstavba byla prováděna za dohledu zástupce OŽP.
- aa) Protokolární předání komunikací SÚS provedeno dne 25. 11. 2022.
- bb) Zhotovitel sdělil při KD způsob a termín opravy poškozených a uvolněných poklopů šachet.
Termín realizace 04/2023.

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce A (cca 744 m), A3 (cca 281 m), B (cca 132 m), C (cca 365 m), C1 (cca 453 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), A1 (cca 154 m), E (cca 342 m), G1 (cca 40 m) a výtlačku V1 (cca 278 m), včetně stavební části ČS1, ČS2 a ČS3, pokračují práce na stokách A-5 (cca 150 m), C1-1 (cca 140 m), G (cca 190 m), E1 (cca 20 m), výtlačku V6 (cca 55 m) a na veřejných částech přípojek. Osazená ČS5 bude výškově upravena. Prováděny opravy chodníků a dosypávání výkopů místních komunikací, odstraňovány závady na stokách dle výsledků kamerových prohlídek.

K bodu č. 4:

- a) V rámci KD byla za účasti Ing. Nunváře provedena kontrola stavu ulice stoky A-5, bylo mj. dohodnuto, že bude ručně vyhrabána zemina z travnatých pásů.
- b) V rámci příštího KD bude zhotovitelem prezentován způsob realizace výstavby kanalizace v jednosměrných ulicích. Následně bude dne 11. 1. 2023 od 16,00 hodin prezentováno na osobním setkání obyvatelům Medlěšic.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná ve čtvrtek dne 15. 12. 2022 od 8,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.