

ZÁPIS

z 26. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 9. 2. 2023 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zapracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, A2, A3, A4, A5, B, C, C1, C1-1, C2, C2-2) objednateli a TDS. Dále byla v rámci KD předložena pasportizace okolí stoky F a výtlačku V5. Další budou předkládány před zahájením výstavby v předmětných ulicích. **Pasportizace budou obsahovat podrobné zdokumentování případně kolizních nemovitostí a objektů.**
- b) Zhotovitel předal vytyčovací protokoly geodeta č. 1 ze dne 23. 3. 2022, č. 2 ze dne 6. 4. 2022, č. 3 ze dne 17. 6. 2022, č. 4 ze dne 30. 6. 2022, č. 5 ze dne 25. 7. 2022, č. 6 ze dne 30. 7. 2022, č. 7 ze dne 9.11.2022, č. 8 z 12/2022 a č. 9 z 8. 2. 2023 (stoky A1, B, A, A3, A4, A5, C, C1, C1-1, C2, C2-1, C2-2, E, E1, G, G1 a F, výtlačk V1, V5, ČS5 a ČS3). **Další budou předkládány průběžně (stoky C1-2, D, D1, H; výtlačky V3, V4 a V6) v předstihu před prováděním prací.**
- c) Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Další budou předkládány průběžně. Trvá.**
- d) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- e) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Jako poslední byla předložena dílčí zpráva č. 8 z 11/2022. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby.** Dle sdělení Ing. Zieliny při KD byly v ulici výstavby stoky A4 a F osazeny datalogery. Výsledky budou zapracovány do další dílčí zprávy, která bude předložena **do příštího KD.**
- f) Zhotovitel zajistí dosypání výtlačků na spojovací polní cestě, která je používána jako objíždná, **výsrava bude řešena průběžně.**
- g) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.
- h) Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a požadavků uvedených ve statickém posouzení v případě dalších kolizních objektů již před zahájením výkopových prací. V prosinci byla statikem (Ing. Václav Kulháněk) provedena kontrola interiéru č. p. 74 a kritických míst v **okolí stoky G a H.** Zpráva statika k postupu prací na výkopu a pažení v těchto ulicích, vč. způsobu hutnění bude vypracována a předložena před zahájením prací **nejpozději do 20. 2. 2023, zároveň bude předložena prováděcí dokumentace tohoto úseku stok G a H (dopravní značení, pažení, hutnění, umožnění přístupu, zabezpečení výkopu, ...).** Obdobně bude posouzena výstavba stoky D, D1 a C1-2. Samostatně bylo doloženo vyjádření statika k stavu nemovitostí č. p. 62 (terče) a 63 po tříměsíčním odstupu od ukončení prací a stavebně technické zhodnocení RD č. p. 74.

- i) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**
- j) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předmětných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá. Bude opraven kabel VO - úsek stoky E1. Trvá.**
- k) Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- l) Objednatel posoudí stav konstrukčních vrstev místních komunikací a předloží výsledek k optimalizaci následných oprav těchto komunikací. **Trvá.**
- m) Objednatel požaduje po zhotoviteli zajištění řádného pažení výkopů, včetně výkopu pro přípojky. **Termín: Průběžně.**
- n) Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**
- o) Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, a termíny tlakových zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim.
- p) Zjištěný stav na místě mezi KŠ 14 a KŠ 15 je řešen projektantem přeložkou PZ. Dále projektant zpracoval požadované podklady pro posouzení realizace přeložek plynu č. 3 správcem PZ (ve fázi projednání). **Trvá, dokončit co nejdříve.**
- q) Projektant vypracoval a předložil výkres výústního objektu potrubí bezpečnostního přelivu od ČS3 - bylo projednáno a odsouhlaseno Povodím Labe, s.p.
- r) Zhotovitel předloží ke kontrole VS Chrudim a TDS kompletní kamerové prohlídky a geodetické zaměření, včetně hloubky šachet a délek úseků mezi šachtami, všech dalších realizovaných stok po opravách. **Termín: do 22. 2. 2023!!!**
- s) Zhotovitel zajistí u č. p. 161 (Dynterová) opravu betonu ve vjezdu, **termín: 04/2023.**
- t) Objednatel sdělil zhotoviteli možnost realizace přípojky EE pro ČS1 na sloup na pozemku u č. p. 31 (pan Černohous). Vstup bude zhotovitelem v předstihu nhlášen panu Černohousovi.
- u) Zhotovitel doplní stavební deník o zbývající chybějící zápisy. **Termín: do 22. 2. 2023.**
- v) Zhotovitel zajistí opravu poškozených a uvolněných poklopů šachet. **Termín 04/2023.**
- w) Zhotovitel předloží TDS seznam chybějících přípojek na jednotlivých dokončených stokách s termínem jejich realizace. **Termín: 13. 2. 2023.**

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce A (cca 744 m), A2 (cca 50 m), A3 (cca 281 m), A5 (cca 230 m), B (cca 132 m), C (cca 365 m), C1 (cca 453 m), C1-1 (cca 220 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), A1 (cca 154 m), E (cca 342 m), G1 (cca 40 m), výtlačky V1 (cca 278 m) a V2 (cca 51 m), včetně stavební části ČS1, ČS2 a ČS3. Přerušeny práce na stokách G (cca 190 m), E1 (cca 20 m), výtlačky V6 (cca 55 m). Osazená ČS5 byla výškově upravena. Průběžně prováděno dosypávání výkopů místních komunikací. Byly dokončeny práce na přípojkách stoky A2 a je realizována stoka A4 (cca 80 m), stoka F (cca 12 m) a výtlačky V5.

K bodu č. 4:

- a) Byla předložena fakturace za 01/2023 k odsouhlasení.
- b) Zhotovitel předloží harmonogram kamerových prohlídek a oprav zjištěných závad na stokách a šachtách. **Termín: do 15. 2. 2023.**

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná ve čtvrtek dne 23. 2. 2023 od 8,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.