

# ZÁPIS

z 27. kontrolního dne stavby:

## „Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 23. 2. 2023 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
  2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
  3. Informace o průběhu výstavby
  4. Nově projednávané body
  5. Oblast BOZP

### K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

### K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, A2, A3, A4, A5, B, C, C1, C1-1, C2, C2-2, F a výtlačku V5) objednateli a TDS. Další budou předkládány před zahájením výstavby v předmětných ulicích. **Pasportizace budou obsahovat podrobné zdokumentování případně kolizních nemovitostí a objektů.**
- b) Zhotovitel předal vytyčovací protokoly geodeta č. 1 ze dne 23. 3. 2022, č. 2 ze dne 6. 4. 2022, č. 3 ze dne 17. 6. 2022, č. 4 ze dne 30. 6. 2022, č. 5 ze dne 25. 7. 2022, č. 6 ze dne 30. 7. 2022, č. 7 ze dne 9.11.2022, č. 8 z 12/2022 a č. 9 z 8. 2. 2023 (stoky A1, B, A, A3, A4, A5, C, C1, C1-1, C2, C2-1, C2-2, E, E1, G, G1 a F, výtlačky V1, V5, ČS5 a ČS3). **Další budou předkládány průběžně (stoky C1-2, D, D1, H; výtlačky V3, V4 a V6) v předstihu před prováděním prací.**
- c) Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Další budou předkládány průběžně. Trvá.**
- d) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- e) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Jako poslední byla v rámci KD předložena Ing. Zielinou dílčí zpráva č. 9 z 02/2023. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby.**
- f) Zhotovitel zajistí dosypání výtlučků na spojovací polní cestě, která je používaná jako objízdna, **výsrava bude řešena průběžně.**
- g) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.
- h) Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a požadavků uvedených ve statickém posouzení v případě dalších kolizních objektů již před zahájením výkopových prací. Zpráva statika k postupu prací na výkopu a pažení v okolí č. p. 74 - stoka G, vč. způsobu hutnění byla vypracována a předložena 16. 2. 2023. Zpráva bude doplněna dle připomínek a zapracována do prováděcí dokumentace úseků stok G a H (dopravní značení, pažení, hutnění, umožnění přístupu, zabezpečení výkopu, ...) před zahájením prací **nejpozději do 28. 2. 2023. Obdobně bude posouzena výstavba stoky D, D1 a C1-2.**
- i) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**

- j) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předmětných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá. Bude opraven kabel VO - úsek stoky E1. Trvá.**
- k) Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- l) Objednatel posoudil stav konstrukčních vrstev místních komunikací a na základě tohoto výsledku požaduje objednatel po zhotoviteli cenový návrh rozšířených oprav komunikací C1, C2 a A5 dle vypracovaných vzorových řezů AD. **Termín: do 1. 3. 2023.**
- m) Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**
- n) Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, a termíny tlakových zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim.
- o) Zjištěný stav na místě mezi KŠ 14 a KŠ 15 je řešen projektantem přeložkou PZ. Dále projektant zpracoval požadované podklady pro posouzení realizace přeložek plynu č. 3 správcem PZ (vydáno stanovisko GasNet). **Trvá, dokončit co nejdříve.**
- p) Zhotovitel předloží ke kontrole VS Chrudim a TDS kompletní kamerové prohlídky a geodetické zaměření, včetně hloubky šachet a délek úseků mezi šachtami stok A3, A2, A5 a C2-2. **Termín: do 1. 3. 2023.**
- q) Zhotovitel zajistí u č. p. 161 (Dynterová) opravu betonu ve vjezdu, **termín: 04/2023.**
- r) Objednatel sdělil zhotoviteli možnost realizace přípojky EE pro ČS1 na sloup na pozemku u č. p. 31 (pan Černohous). Vstup bude zhotovitelem v předstihu nhlášen panu Černohousovi.
- s) Zhotovitel doplní stavební deník o zbývající chybějící zápisy. **Termín: do 1. 3. 2023.**
- t) Zhotovitel zajistí opravu poškozených a uvolněných poklopů šachet. **Termín 04/2023.**
- u) Předložená fakturace za 01/2023 byla odsouhlasena.
- v) Zhotovitel předloží harmonogram kamerových prohlídek a oprav zjištěných závad na stokách a šachtách. **Termín: do 1. 3. 2023.**

### **K bodu č. 3:**

Dokončeny práce na stoce A (cca 744 m), A2 (cca 50 m), A3 (cca 281 m), A5 (cca 230 m), B (cca 132 m), C (cca 365 m), C1 (cca 453 m), C1-1 (cca 220 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), A1 (cca 154 m), E (cca 342 m), G1 (cca 40 m), výtlačku V1 (cca 278 m) a V2 (cca 51 m), včetně stavební části ČS1, ČS2 a ČS3. Přerušeny práce na stokách G (cca 190 m), E1 (cca 20 m), výtlačku V6 (cca 55 m). Osazená ČS5 byla výškově upravena. Průběžně prováděno dosypávání výkopů místních komunikací. Realizována stoka A4 (cca 130 m), stoka F (cca 80 m) a výtlač V5.

### **K bodu č. 4:**

- a) V rámci KD byla provedena kontrola výměny vrchní vrstvy provizorního krytu na úsecích stok A (úsek pivovar - cyklostezka, konec obce směr Chrudim) a stoky C2 (napojení na stoku C - napojení na komunikaci SÚS 2. třídy). Byl konstatován dobrý stav, zhotovitel dohutní určená místa a vybere větší kameny.

### **K bodu č. 5:**

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

**Příští kontrolní den stavby se koná ve čtvrtek dne 9. 3. 2023 od 8,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.**

**Poznámka:** Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.