

ZÁPIS

z 30. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 6. 4. 2023 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zapracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Zhotovitel předal vytyčovací protokoly geodeta č. 1 ze dne 23. 3. 2022, č. 2 ze dne 6. 4. 2022, č. 3 ze dne 17. 6. 2022, č. 4 ze dne 30. 6. 2022, č. 5 ze dne 25. 7. 2022, č. 6 ze dne 30. 7. 2022, č. 7 ze dne 9.11.2022, č. 8 ze dne 12/2022, č. 9 ze dne 8. 2. 2023, č. 10 ze dne 25. 2. 2023, č. 11 ze dne 23. 3. 2023 a č. 12 ze dne 23. 3. 2023 (stoky A1, B, A, A3, A4, A5, C, C1, C1-1, C1-2, C2, C2-1, C2-2, D, D1, E, E1, G, G1, F, H, a H1, výtlač V1, V3, V5, V6, ČS5 a ČS3). **Dále bude doložen vytyčovací protokol výtlačku V4 v předstihu před prováděním prací. Termín: do 11. 4. 2023.**
- b) Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Další budou předkládány průběžně. Trvá.**
- c) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- d) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. V rámci KD byla předložena dílčí zpráva č. 10 z 04/2023. **Ing. Zielina byl při minulém KD vyzván k ověření hydrogeologické situace v okolí stok G a H v rámci monitoringu studní v souvislosti s realizací zasakovací komunikace. Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby.**
- e) Zhotovitel zajistí dosypání výtlučků na spojovací polní cestě, která je používána jako objízdná, **výsrava bude řešena průběžně.**
- f) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.
- g) Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a požadavků uvedených ve statickém posouzení v případě dalších kolizních objektů již před zahájením výkopových prací. Zpráva statika k postupu prací na výkopu a pažení v okolí č. p. 74 - stoka G, vč. způsobu hutnění byla vypracována a předložena 16. 2. 2023. Zpráva byla doplněna dle připomínek a zapracována do prováděcí dokumentace úseků stok G a H (dopravní značení, pažení, hutnění, umožnění přístupu, zabezpečení výkopu, ...). Kompletně upravená dokumentace, **včetně pasportizace interiéru č. p. 74**, bude předložena k odsouhlasení objednateli, AD a TDS **nejpozději do 12. 4. 2023.**
- h) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**

- i) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předemných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá. Bude opraven kabel VO - úsek stoky E1. Trvá.**
- j) Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- k) Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**
- l) Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, a termíny tlakových zkoušek výtlačného a vodovodního potrubí, včetně zkoušek vytyčovacího vodiče, čerpacích zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim (písemná výzva k účasti min. 14 dní předem).
- m) Zhotovitel předloží ke kontrole VS Chrudim a TDS kompletní kamerové prohlídky a geodetické zaměření, včetně hloubky šachet a délek úseků mezi šachtami stok A3, A2, A5 a C2-2. Částečně splněno – předložena kamerová prohlídka stoky A3. **Zbývající materiály budou předloženy v termínu do 12. 4. 2023.**
- n) Zhotovitel zajistí u č. p. 161 (Dynterová) opravu betonu ve vjezdu, **termín: 04/2023.**
- o) Objednatel sdělil zhotoviteli možnost realizace přípojky EE pro ČS1 na sloup na pozemku u č. p. 31 (pan Černohous). Vstup bude zhotovitelem v předstihu nhlášen panu Černohousovi.
- p) Zhotovitel doplní stavební deník o zbývající chybějící zápisy. **Termín: do 12. 4. 2023.**
- q) Zhotovitel zajistí opravu poškozených a uvolněných poklopů šachet. **Termín 04/2023.**
- r) Zhotovitel předložil dílčí harmonogram kamerových prohlídek a oprav zjištěných závad na stokách a šachtách. **Bude aktualizováno na současný stav. Termín: do 12. 4. 2023.**
- s) AD předloží revizi PD zasakovací komunikace dle připomínek a požadavků objednatele a dále návrh řešení uspořádání sítí dle zjištěné skutečnosti kopanými sondami v ulici stoky C1-2. **Termín: 12. 4. 2023.**
- t) Zhotovitel zajistí kompletní dokladovou dokumentaci přeložek plynu č. 1, 3 a 4 pro jejich kolaudaci, objednatel požádal stavební úřad o termín kolaudace. **Trvá.**
- u) Zhotovitel předloží objednateli cenový návrh přeložky plynu mezi KŠ14 a KŠ15, dále vzorové zaměření věcného břemene. **Termín: do 11. 4. 2023.**

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce A (cca 744 m), A2 (cca 50 m), A3 (cca 281 m), A5 (cca 230 m), B (cca 132 m), C (cca 365 m), C1 (cca 453 m), C1-1 (cca 220 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), A1 (cca 154 m), E (cca 342 m), G1 (cca 40 m), výtlačku V1 (cca 278 m), V2 (cca 51 m) a V5 (cca 258 m), včetně stavební části ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5 a ČS6. Přerušeny práce na stokách G (cca 190 m), E1 (cca 20 m), F (cca 150 m), výtlačku V6 (cca 55 m) a stoce A4 (cca 200 m). Pokračuje realizace stoky C1-2 (cca 90 m) a stoky D (cca 66 m). Probíhají práce na přeložce plynu č. 3 (stoka C2). Dokončeny přeložky plynu č. 1 a č. 4, včetně odtakování, požádáno o kolaudaci, po které budou přípojky přepojeny na nový zprovozněný plynovod. Budovány přípojky, průběžně prováděno dosypávání výkopů místních komunikací a opravy chodníků.

K bodu č. 4:

- a) Zhotovitel ve spolupráci s AD ověří výškové osazení ČS4 a ČS6. **Termín: do 12. 4. 2023.**
- b) Zhotovitel provede opravy chodníků a příslušenství u č. p. 106, 105 a u č. p. 73, z komunikací budou odstraněny velké kameny a povrchy výkopů budou dosypány štěrkem nižší frakce. **Termín: do 12. 4. 2023. Dlažba u zámku bude opravena do 19. 4. 2023 v určeném rozsahu.**
- c) V souvislosti s přeložkou plynu mezi č. p. 14 a č. p. 15 a související uzavírkou části komunikace v této křižovatce bude zhotovitel navíc informovat i obyvatele ulic A3, A4 a A5. Bude zajištěno řádné dopravní značení.
- d) Objednatel prověří a případně bude urgovat realizaci přípojek ČEZ pro čerpací stanice.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná ve čtvrtek dne 20. 4. 2023 od 8,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.