

ZÁPIS

ze 33. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 18. 5. 2023 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Další budou předkládány průběžně. Trvá.**
- b) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- c) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Dne 28. 4. 2023 byl předložen doplněk dílčí zprávy č. 11 z 04/2023, která obsahuje monitoring studní a sklepů před zahájením výkopových prací v okolí stoky H. KD se zúčastnil Ing. Zielina, který sdělil, že v průběhu prací nedošlo ke změně hydrogeologických poměrů v lokalitě. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby.**
- d) Zhotovitel zajistí dosypání výtluků na spojovací polní cestě, která je používána jako objízdná, **výsrava bude řešena průběžně.**
- e) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.
- f) Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a zásad uvedených v prováděcí dokumentaci úseků stok G a H (včetně statického posouzení) po celou dobu realizace (předpoklad zahájení prací na stoce G od 19. 5. 2023).
- g) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**
- h) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předmětných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá. Bude opraven kabel VO - úsek stoky E1. Trvá.**
- i) Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- j) Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**

- k) Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, a termíny tlakových zkoušek výtlačného a vodovodního potrubí, včetně zkoušek vytyčovacího vodiče, čerpacích zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim (písemná výzva k účasti min. 14 dní předem).
- l) Zhotovitel předloží ke kontrole VS Chrudim a TDS kompletní kamerové prohlídky a geodetické zaměření, včetně hloubky šachet a délek úseků mezi šachtami jednotlivých stok. Částečně splněno – předloženy kamerové prohlídky stoky A3, A5, C1, C1-1, C2 a B, chybí kompletní zaměření u stok C1, C1-1, C2 a B. **Zbývající materiály budou předloženy v termínu do 24. 5. 2023.**
- m) Zhotovitel zajistí u č. p. 161 (Dynterová) opravu betonu ve vjezdu, **termín: 05/2023.**
- n) Objednatel sdělil zhotoviteli možnost realizace přípojky EE pro ČS1 na sloup na pozemku u č. p. 31 (pan Černohous). Vstup bude zhotovitelem v předstihu nhlášen panu Černohousovi.
- o) Zhotovitel doplní stavební deník o zbývající chybějící zápisy. **Termín: do 24. 5. 2023.**
- p) Zhotovitel předložil dílčí harmonogram kamerových prohlídek a oprav zjištěných závad na stokách a šachtách. **Bude aktualizováno na současný stav. Termín: do 24. 5. 2023.**
- q) AD předložil návrh řešení uspořádání sítí dle zjištěné skutečnosti kopanými sondami v ulici stoky C1-2. Po kolaudaci plynovodních přeložek č. 1, 3 a 4 bude nerealizace přeložky č. 2 dořešena se zástupci GasNet (v řešení - projednáno telefonicky s M. Špičákovou).
- r) Zhotovitel zajistil kompletní dokladovou dokumentaci přeložek plynu č. 1, 3 a 4 pro jejich kolaudaci, dne 27. 4. 2023 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka, kolaudační souhlas vydán dne 4. 5. 2023.
- s) Zhotovitel předložil objednateli cenový návrh přeložky plynu mezi KŠ14 a KŠ15 (předloženo k odsouhlasení Radě města Chrudim). Zhotovitel předložil vzorové zaměření věcného břemene (mj. u stok uložených v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem se vzdálenost od vnějšího líce potrubí zvyšuje o 1 m, tj. 2,5 m na každou stranu), zasláno k odsouhlasení VaK Chrudim paní Víškové (zatím bez vyjádření).
- t) ČS4 bude o 15 cm zapuštěna. **Trvá.**
- u) Objednatel prověřil a urguje realizaci přípojek ČEZ pro čerpací stanice ČS2, ČS3 a ČS5 (ve fázi projednání PD), ČS1, ČS4 a ČS6 mají zřízena napojovací místa a je možné realizovat kabelové přípojky. **Trvá.**
- v) Před osazením technologie budou vyčištěny úseky zaústěných stok, včetně šachet, provedena zkouška vodotěsnosti nádrže a kontrola VaK a VS Chrudim. **Trvá.**

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce A (cca 744 m), A1 (cca 154 m), A2 (cca 50 m), A3 (cca 281 m), A5 (cca 230 m), B (cca 132 m), C (cca 365 m), C1 (cca 453 m), C1-1 (cca 220 m), C1-2 (cca 127 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), D1 (cca 40 m), E (cca 342 m), G1 (cca 40 m), H1 (cca 50 m), výtlačku V1 (cca 278 m), V2 (cca 51 m), V3 (cca 75 m), V4 (cca 133 m) a V5 (cca 252 m), včetně stavební části ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5 a ČS6. Přerušeny práce na stokách G (cca 190 m), E1 (cca 20 m), F (cca 150 m), výtlačku V6 (cca 55 m) a stoce A4 (cca 200 m). Pokračuje realizace stoky D (cca 90 m, nyní zde realizována přeložka vodovodu - přepojení 19. 5. 2023) a H (cca 90 m). Dokončeny a zkolaudovány přeložky plynu č. 1, č. 3 a č. 4, po obdržení souhlasu GasNet budou přípojky přepojeny na nový zprovozněný plynovod. Budovány přípojky, průběžně prováděno dosypávání výkopů místních komunikací a opravy chodníků. Realizována oprava odbočky pro č. p. 116 na stoce A3.

K bodu č. 4:

- a) Předložená fakturace za 04/2023 byla odsouhlasena.
- b) Zhotovitel doloží TDS a objednateli geodetické zaměření celých stok, včetně přípojek a odboček (délky, výškové údaje šachet). Za účasti oprávněného geodeta zhotovitele byl dohodnut **termín 24. 5. 2023. Dále bude v tomto termínu doložen záznam provedené kamerové prohlídky dešťové kanalizace (ulice C2-1).**
- c) Zhotovitel sdělí TDS a objednateli termín realizace dopravního značení (plast).
- d) V rámci KD vznesl zástupce Vak Chrudim a. s. požadavek na sdělení termínu zkoušek vodotěsnosti stok H a G v zasakovací komunikaci k jejich účasti.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná ve čtvrtek dne 1. 6. 2023 od 8,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.