

ZÁPIS

ze 34. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 1. 6. 2023 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a) Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Další budou předkládány průběžně. Trvá.**
- b) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- c) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Dnešního KD byla předložena dílčí zpráva č. 12 z 05/2023, která obsahuje monitoring studní a sklepů v okolí stoky H a D v průběhu provádění výkopových prací. KD se zúčastnil RNDr. Pokorný, který sdělil, že v průběhu prací nedošlo ke změně hydrogeologických poměrů v lokalitě. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby.**
- d) Zhotovitel zajistí dosypání výtlučků na spojovací polní cestě, která je používána jako objízdná, **výsrava bude řešena průběžně.**
- e) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.
- f) Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a zásad uvedených v prováděcí dokumentaci úseků stok G a H (včetně statického posouzení) po celou dobu realizace (práce zahájeny).
- g) Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**
- h) Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předmětných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá. Bude opraven kabel VO - úsek stoky E1. Trvá.**
- i) Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- j) Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**

- k) Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, a termíny tlakových zkoušek výtlačného a vodovodního potrubí, včetně zkoušek vytyčovacího vodiče, čerpacích zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim (písemná výzva k účasti min. 14 dní předem). Dále bude zástupci VaK Chrudim a. s. sdělen termín zkoušek vodotěsnosti stok H a G v zasakovací komunikaci k jejich účasti.
- l) Zhotovitel předloží ke kontrole VS Chrudim a TDS kompletní kamerové prohlídky a geodetické zaměření, včetně hloubky šachet a délek úseků mezi šachtami jednotlivých stok. Částečně splněno – předloženy kamerové prohlídky stoky A3, A5, C1, C1-1, C1-2, C2 a B, chybí kompletní zaměření stoky B. **Zbývající materiály budou předloženy v termínu do 8. 6. 2023, včetně kompletní kamerové prohlídky dešťové kanalizace (ulice C2-1) a geodetického zaměření včetně přípojek a odboček (délky, výškové údaje šachet).**
- m) Zhotovitel zajistí u č. p. 161 (Dynterová) opravu betonu ve vjezdu, **termín: nejpozději do 14. 6. 2023.**
- n) Objednatel sdělil zhotoviteli možnost realizace přípojky EE pro ČS1 na sloup na pozemku u č. p. 31 (pan Černohous). Vstup bude zhotovitelem v předstihu nahlášen panu Černohousovi. Dle sdělení Ing. Hejcmána bude realizace **dne 5. 6. 2023.**
- o) Zhotovitel doplní stavební deník o zbývající chybějící zápisy. **Termín: do 8. 6. 2023.**
- p) Zhotovitel předložil dílčí harmonogram kamerových prohlídek a oprav zjištěných závad na stokách a šachtách. **Bude aktualizováno na současný stav. Termín: do 8. 6. 2023!!**
- q) Zprovoznění zkolaudovaných plynovodních přeložek č. 1, 3 a 4 bude realizováno **12.-14. 6. 2023.** Nerealizace přeložky č. 2 bude dořešena se zástupci GasNet (projednáno telefonicky s M. Špičákovou).
- r) Zhotovitel zajistí kompletní dokladovou dokumentaci přeložky plynu č. 5 pro její kolaudaci a předá Ing. Tomkové na stavební úřad Chrudim. Je uzavřen dodatek č. 5 smlouvy řešící přeložku plynu č. 5.
- s) Zhotovitel předložil vzorové zaměření věcného břemene (mj. u stok uložených v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem se vzdálenost od vnějšího líce potrubí zvyšuje o 1 m, tj. 2,5 m na každou stranu), zasláno k odsouhlasení VaK Chrudim paní Víškové - odsouhlaseno.
- t) ČS4 bude o 15 cm zapuštěna. **Trvá.**
- u) Objednatel prověřil a urguje realizaci přípojek ČEZ pro čerpací stanice ČS2, ČS3 a ČS5 (ve fázi projednání PD), ČS1, ČS4 a ČS6 mají zřízena napojovací místa a je možné realizovat kabelové přípojky. **Trvá.** V rámci KD proběhlo místní šetření se zástupci projektanta a ČEZ k projednání návrhu řešení upřesnění napojovacího místa elektrické přípojky pro ČS2.
- v) Před osazením technologie budou vyčištěny úseky zaústěných stok, včetně šachet, provedena zkouška vodotěsnosti nádrže a kontrola VaK a VS Chrudim. **Trvá.**
- w) Zhotovitel sdělil TDS a objednateli termín realizace dopravního značení (plast) - **6. - 9. 6. 2023.**

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce A (cca 744 m), A1 (cca 154 m), A2 (cca 50 m), A3 (cca 281 m), A5 (cca 230 m), B (cca 132 m), C (cca 365 m), C1 (cca 453 m), C1-1 (cca 220 m), C1-2 (cca 127 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), D (cca 98 m), D1 (cca 40 m), E (cca 342 m), G1 (cca 40 m), H (cca 95 m), H1 (cca 50 m), výtlačku V1 (cca 278 m), V2 (cca 51 m), V3 (cca 75 m), V4 (cca 133 m) a V5 (cca 252 m), včetně stavební části ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5 a ČS6. Dokončena realizace přeložky vodovodu č. 1 (cca 18 m). Přerušeny práce na stokách E1 (cca 20 m), F (cca 150 m) a stoce A4 (cca 200 m). Pokračuje realizace stoky G (cca 105 m) a výtlačku V6 (cca 70 m). Dokončeny a zkolaudovány přeložky plynu č. 1, č. 3 a č. 4, po obdržení souhlasu GasNet budou přípojky přepojeny na nový zprovozněný plynovod. Dokončena přeložka plynu č. 5 - požádáno o kolaudaci. Budovány přípojky, průběžně prováděno dosypávání výkopů místních komunikací, opravy chodníků, stok a přípojek. V rámci KD byla provedena tlaková zkouška výtlačku V3 viz samostatný protokol za účasti VS a VaK Chrudim).

K bodu č. 4:

- a) Zhotovitel předá majiteli č. p. 74 zprávu - posouzení statika. **Termín: do 8. 6. 2023.**
- b) AD se vyjádří k materiálovému návrhu dlažby zasakovací komunikace. **Termín: do 5. 6. 2023.**
- c) Zhotovitel neprodleně zajistí úpravu zásypu výkopu (odstranění hrubého štěrku a doplnění jemným štěrkem s dohutněním) od začátku ulice A4 po č. p. 213 včetně vjezdu, a další opravy dle požadavku paní Mihulkové.
- d) **Do příštího KD** doloží zhotovitel TDS protokoly tlakových zkoušek V1, V2 a V3.
- e) Zhotovitel dokončí vyčištění melioračního potrubí včetně šachty v blízkosti ČS2 a doloží TDS.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná ve čtvrtek dne 15. 6. 2023 od 8,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.