

ZÁPIS

ze 41. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 7. 9. 2023 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program:**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a. Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Další budou předkládány průběžně. Trvá.**
- b. Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem. AD zaslal sdělení ke změnám dne 30. 8. 2023.
- c. Zhotovitel zajistí dosypání výtluků na spojovací polní cestě, která je používaná jako objízdná, **výsrava bude řešena průběžně.**
- d. **Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění výkopových prací, frézování a o realizaci povrchů komunikací! Informování bude probíhat i v lokalitách, kde se přímo nepracuje, ale stavbou bude ovlivněn režim dopravy (aby nedošlo ke zmatení, bude toto z informace zřejmé – bude jiná, než přímo v dotčené lokalitě). V případě vynucených změn bude neprodleně informována paní Mihulková, která zajistí informování dotčených majitelů prostřednictvím skupinového chatu.**
- e. Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**
- f. Investor a TDS požadují po zhotoviteli dodržet povinnost před zahájením prací v předmětných úsecích požádat písemně (e-mailem) o vytyčení sítí zástupce TS Chrudim (p. Filip, tel.: 603 560 047, elektro@tschrudim.cz). Doklad o vytyčení VO bude následně zaslán TDS. V případě vzniku kolizních situací s VO bude okamžitě informován zástupce TS a dohodnut způsob zajištění a opravy VO. Před zásypem obnažených kabelů bude přizván zástupce TS ke kontrole. **Trvá.** Byl opraven kabel VO – úsek stoky E1, potvrzeno p. Filipem dne 4. 9. 2023.
- g. Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- h. Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**
- i. Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, a termíny tlakových zkoušek výtlačného a vodovodního potrubí, včetně zkoušek vytyčovacího vodiče, čerpacích zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim (písemná výzva k účasti min. 14 dní předem). Dále bude zástupci VaK Chrudim a. s. sdělen termín zkoušek vodotěsnosti stok H a G v zasakovací komunikaci a čerpacích stanic k jejich účasti. Zhotovitel zahájil zkoušky těsnosti ČS v týdnu od 4. 9. 2023 (první ČS2, následně bude ČS1 a další).

- j. Zhotovitel předkládá ke kontrole VS Chrudim a TDS kamerové prohlídky a geodetické zaměření, včetně hloubky šachet a délek úseků mezi šachtami jednotlivých stok. Částečně splněno - chybí kamerové prohlídky stoky C2-2, dešťové kanalizace na stoce C1-2 (meziúsek), oprav na stokách B, C1-1 a E. Dne 5. 9. 2023 proběhla koordinační schůzka za účasti objednatele, TDS, zhotovitele a jeho geodeta, kdy byly specifikovány aktuální nedostatky a požadavky na doplnění již předloženého geodetického zaměření a geometrických plánů. Kompletní geodetické zaměření a zbývající materiály budou předloženy **v termínu do 29. 9. 2023.**
- k. Zhotovitel zajistí u č. p. 161 (Dynterová) opravu betonu ve vjezdu, **termín: nejpozději do 21. 9. 2023!!!**
- l. Zhotovitel doplní stavební deník o zbývající chybějící zápisy. **Konečný termín: do 29. 9. 2023!**
- m. ČS4 bude ponechána ve stávající výškové úrovni s ohledem na stávající výškové poměry chodníků a zachování odtokových poměrů.
- n. Byl vydán územní souhlas pro realizaci kabelových přípojek ČEZ Distribuce, a.s. pro čerpací stanice ČS3 a ČS5 (zadáno ČEZ firmě VČE montáže a.s.), ČS1, ČS4 a ČS6 mají zřízena napojovací místa a je možné realizovat kabelové přípojky. U ČS2 dokončeno projednání AD s vlastníkem souvisejícího pozemku, byla vypracována prováděcí situace a vydán územní souhlas.
- o. Před osazením technologie budou vyčištěny úseky zaústěných stok, včetně šachet, provedena zkouška vodotěsnosti nádrže a kontrola VaK a VS Chrudim. **Trvá.**
- p. **Zhotovitel zajistí souhlasné vyjádření SÚS k převzetí opravy komunikace C1 u šachty KŠ71. Termín: do 29. 9. 2023.**
- q. Zhotovitel doloží kontrolu armatur na výtlaku V1 provedenou VS Chrudim. **Termín: do 29. 9. 2023.**
- r. Zhotovitel doplnil prováděcí dokumentaci technologie (průtokoměry, včetně vystrojení ČS). Bude doplněna fotodokumentace, ČS 2 opravena dle realizované skutečnosti. **Termín: do 29. 9. 2023.**
- s. Zhotovitel doložil výsledek kontroly VS Chrudim funkčnosti stávajících vodovodních armatur před obnovou povrchů v předmětných komunikacích stok C1, C1-2 a části C2. Obdobně bude postupováno u dalších stok před obnovou povrchů komunikací.
- t. Objednatel upřesnil požadavky na zhutnění pláňe – minimálně 50 MPa u komunikací, kde bude následně obnovován asfaltový povrch. **Trvá.**
- u. Zhotovitel u budovaného frézinkového povrchu na stoce A5 odstraní velké frakce frézinku a přimíchaného kameniva – lokálně, vč. několika hnízd, zejména v první polovině této komunikace a povrchy dosype jemným frézinkem a dohutní, **včetně dosypání a dohutnění krajnic. Trvá, opakovaně projednáno v rámci KD, náhradní termín: do 26. 9. 2023.**
- v. Zhotovitel navrhl možnost osazení betonové koncové šachty s odbočkou na stoce F – provedl projektant. Řešení sdělí objednateli a TDS. **Termín: do 29. 9. 2023.**
- w. **TDS a objednatel upozorňují zhotovitele na průběžnou kontrolu šoupátkových uzávěrů (voda, plyn), zajištění jejich ochrany v průběhu provádění prací a zajištění jejich výškové úpravy. Budou nalezeny a výškově osazeny do nivelety komunikace poklopy domovních uzávěrů vodovodu v blízkosti ČS2 - V2. Kontrola funkčnosti vodovodních šoupátek bude prověřena průběžně za účasti povozu VS Chrudim, před prováděním finálních vrstev asfaltů. Trvá.**
- x. Zhotovitel navrhl provést v první etapě i asfalty na stoce C1-2. **Předpokladem provedení asfaltů je včasné provedení vyčištění dešťové kanalizace a neprodlené předložení kamerového záznamu zástupci TDS a objednateli, který prokáže technickou funkčnost stávající dešťové kanalizace! Asfalty na stoce C1-2 je možné provádět až na základě odsouhlasení ze strany zástupce TDS a objednatele!!! Zhotovitelem byla předložena nekompletní kamerová prohlídka. Požadovaný kompletní kamerový záznam bude doložen do 20. 9. 2023.**
- y. V rámci budování výustního objektu přepadu z ČS3 dojde k opravě poškozené stěny ukončení zatrubnění potoka. Vlastní výustní objekt bude ještě doplněn o boční stěny a žabí klapku dle prováděcího výkresu. **Trvá.**
- z. Objednatel a TDS upozorňují zhotovitele na konečný termín dokončení stavby 3. 11. 2023.

- aa. Zhotovitel informoval, že dne 25. 8. 2023 byla provedena kontrola stavebnětechnického stavu ČS panem Tichým z VS Chrudim bez připomínek.
- bb. Zástupce VaK Chrudim sdělil, že výměna hydrantu v ulici stoky G před č.p. 158 není potřebná.
- cc. V rámci dosypávání komunikací po výkopech byly přednostně upraveny překopy chodníků v ulici stoky A4 a provizorně obsypány poklopy šachet a armatur s dohutněním na stoce C2 u pomníku.

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce A (cca 744 m), A1 (cca 154 m), A2 (cca 50 m), A3 (cca 281 m), A4 (cca 285 m), A5 (cca 230 m), B (cca 132 m), C (cca 365 m), C1 (cca 453 m), C1-1 (cca 220 m), C1-2 (cca 127 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), D (cca 98 m), D1 (cca 40 m), E (cca 342 m), E1 (cca 37 m), F (cca 165 m), G (cca 294 m), G1 (cca 40 m), H (cca 95 m), H1 (cca 50 m), výtlačku V1 (cca 278 m), V2 (cca 51 m), V3 (cca 75 m), V4 (cca 133 m), V5 (cca 252 m) a V6 (cca 203 m), včetně stavební části ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5 a ČS6.

Provedeny finální povrchy komunikací na stokách A, A3, C1 a C1-2. Dokončovány přípojky, průběžně prováděno dosypávání výkopů místních komunikací, opravy chodníků, stok a přípojek. Zahájena oprava komunikace A5, frézování a příprava finálních povrchů na stoce C2, D, D1.

Vzhledem ke skutečnému umístění stávajících inženýrských sítí nebude realizována přeložka plynovodu č. 2 a přeložka vodovodu č. 2.

K bodu č. 4:

- a) Dne 6. 9. 2023 byla s AD ing. Burešem byla dohodnuta změna výšky budoucí zasakovací komunikace v ulici stoky H - snížení o 6 cm.
- b) KD se zúčastnil Ing. Kloboučník, který se zúčastní koordinační schůzky dne 11. 9. 2023 s dodavatelem technologie a dodavatelem související elektročásti.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná ve středu dne 20. 9. 2023 od 12,00 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.