

ZÁPIS

ze 42. kontrolního dne stavby:

„Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 20. 9. 2023 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program:**
1. Úvod kontrolního dne
 2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 3. Informace o průběhu výstavby
 4. Nově projednávané body
 5. Oblast BOZP

K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

K bodu č. 2

- a. Doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány (GasNet, VS Chrudim, TS Chrudim, CETIN, ČEZ). Dále byly předány protokoly o kontrole plynárenského zařízení. **Další budou předkládány průběžně. Trvá.**
- b. Zhotovitel zajistí dosypání výtluků na spojovací polní cestě, která je používána jako objízdná, **výsrava bude řešena průběžně.**
- c. **Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění výkopových prací, frézování a o realizaci povrchů komunikací! Informování bude probíhat i v lokalitách, kde se přímo nepracuje, ale stavbou bude ovlivněn režim dopravy (aby nedošlo ke zmatení, bude toto z informace zřejmé – bude jiná, než přímo v dotčené lokalitě). V případě vynucených změn bude neprodleně informována paní Mihulková, která zajistí informování dotčených majitelů prostřednictvím skupinového chatu.**
- d. Předložené soupisy prací budou vždy doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá), tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění a doklady o předání odpadů oprávněné osobě a geodetickým zaměřením. **Trvá.**
- e. Zhotovitel zajistí řádné hutnění zásypů výkopů, nejen stok ale i přípojek, zjištěné propady budou dohutněny a opakovaně zadlážděny. **Průběžně.**
- f. Zhotovitel bude obnovovat vyznačení vytyčených inženýrských sítí a dále bude kontrolovat úplnost a správnost osazeného dopravního značení. **Průběžně.**
- g. Termíny kamerových prohlídek budou v předstihu nahlášeny objednateli a TDS, a termíny tlakových zkoušek výtlačného a vodovodního potrubí, včetně zkoušek vytyčovacího vodiče, čerpacích zkoušek i zástupcům VS a VaK Chrudim (písemná výzva k účasti min. 14 dní předem). Dále bude zástupci VaK Chrudim a. s. sdělen termín zkoušek vodotěsnosti stok H a G v zasakovací komunikaci a čerpacích stanic k jejich účasti. Zhotovitel zahájil zkoušky těsnosti ČS v týdnu od 4. 9. 2023 (první ČS2, následně bude ČS1 a další).
- h. Zhotovitel předkládá ke kontrole VS Chrudim a TDS kamerové prohlídky a geodetické zaměření, včetně hloubky šachet a délek úseků mezi šachtami jednotlivých stok. Částečně splněno - chybí kamerové prohlídky stoky C2-2, dešťové kanalizace na stoce C1-2 (meziúsek), oprav na stokách B, C1-1 a E. Dne 5. 9. 2023 proběhla koordinační schůzka za účasti objednatele, TDS, zhotovitele a jeho geodeta, kdy byly specifikovány aktuální nedostatky a požadavky na doplnění již předloženého geodetického zaměření a geometrických plánů. Kompletní geodetické zaměření a zbývající materiály budou předloženy **v termínu do 29. 9. 2023.**
- i. Zhotovitel zajistí u č. p. 161 (Dynterová) opravu betonu ve vjezdu, **termín: nejpozději do 21. 9. 2023!!!**
- j. Zhotovitel doplní stavební deník o zbývající chybějící zápisy. **Konečný termín: do 29. 9. 2023!**
- k. Byl vydán územní souhlas pro realizaci kabelových přípojek ČEZ Distribuce, a.s. pro čerpací stanice ČS3 a ČS5 (zadáno ČEZ firmě VČE montáže a.s.), ČS1, ČS4 a ČS6 mají zřízena

- napojovací místa a je možné realizovat kabelové přípojky. U ČS2 dokončeno projednání AD s vlastníkem souvisejícího pozemku, byla vypracována prováděcí situace a vydán územní souhlas.
- l. Před osazením technologie budou vyčištěny úseky zaústěných stok, včetně šachet, provedena zkouška vodotěsnosti nádrže a kontrola VaK a VS Chrudim. **Trvá.**
 - m. **Zhotovitel zajistí souhlasné vyjádření SÚS k převzetí opravy komunikace C1 u šachty KŠ71. Termín: do 29. 9. 2023.**
 - n. Zhotovitel doloží kontrolu armatur na výtlaku V1 provedenou VS Chrudim. **Termín: do 29. 9. 2023.**
 - o. Zhotovitel doplnil prováděcí dokumentaci technologie (průtokoměry, včetně vystrojení ČS). Bude doplněna fotodokumentace, ČS 2 opravena dle realizované skutečnosti. **Termín: do 29. 9. 2023.**
 - p. Zhotovitel doložil výsledek kontroly VS Chrudim funkčnosti stávajících vodovodních armatur před obnovou povrchů v předmětných komunikacích stok C1, C1-2 a části C2. Obdobně bude postupováno u dalších stok před obnovou povrchů komunikací.
 - q. Objednatel upřesnil požadavky na zhutnění pláň – minimálně 50 MPa u komunikací, kde bude následně obnovován asfaltový povrch. **Trvá.**
 - r. Zhotovitel u budovaného frézinkového povrchu na stoce A5 odstraní velké frakce frézinku a přimíchaného kameniva – lokálně, vč. několika hnízd, zejména v první polovině této komunikace a povrchy dosype jemným frézinkem a dohutní, **včetně dosypání a dohutnění krajnic. Trvá, opakovaně projednáno v rámci KD, náhradní termín: do 30. 9. 2023.**
 - s. Zhotovitel navrhl možnost osazení betonové koncové šachty s odbočkou na stoce F – prověřil projektant. Řešení sdělí objednateli a TDS. **Termín: do 29. 9. 2023.**
 - t. **TDS a objednatel upozorňují zhotovitele na průběžnou kontrolu šoupátkových uzávěrů (voda, plyn), zajištění jejich ochrany v průběhu provádění prací a zajištění jejich výškové úpravy. Budou nalezeny a výškově osazeny do nivelety komunikace poklopy domovních uzávěrů vodovodu v blízkosti ČS2 - V2. Kontrola funkčnosti vodovodních šoupátek bude prověřena průběžně za účasti povozu VS Chrudim, před prováděním finálních vrstev asfaltů. Trvá.**
 - u. Zhotovitel navrhl provést v první etapě i asfalty na stoce C1-2. **Předpokladem provedení asfaltů je včasné provedení vyčištění dešťové kanalizace a neprodlené předložení kamerového záznamu zástupci TDS a objednateli, který prokáže technickou funkčnost stávající dešťové kanalizace! Asfalty na stoce C1-2 je možné provádět až na základě odsouhlasení ze strany zástupce TDS a objednatele!!! Zhotovitelem byla předložena nekompletní kamerová prohlídka. Požadovaný kompletní kamerový záznam bude doložen do 29. 9. 2023.**
 - v. V rámci budování výustního objektu přepadu z ČS3 dojde k opravě poškozené stěny ukončení zatrubnění potoka. Vlastní výustní objekt bude ještě doplněn o boční stěny a žabí klapku dle prováděcího výkresu. **Trvá!**
 - w. Objednatel a TDS upozorňují zhotovitele na konečný termín dokončení stavby 3. 11. 2023.
 - x. Dne 6. 9. 2023 byla s AD ing. Burešem byla dohodnuta změna výšky budoucí zasakovací komunikace v ulici stoky H - snížení o 6 cm. Při realizaci této komunikace zajistil investor průběžný dohled autorským dozorem.
 - y. Minulého KD se zúčastnil Ing. Kloboučník, který se dále zúčastnil koordinační schůzky dne 11. 9. 2023 s dodavatelem technologie a dodavatelem související elektročásti.

K bodu č. 3:

Dokončeny práce na stoce A (cca 744 m), A1 (cca 154 m), A2 (cca 50 m), A3 (cca 281 m), A4 (cca 285 m), A5 (cca 230 m), B (cca 132 m), C (cca 365 m), C1 (cca 453 m), C1-1 (cca 220 m), C1-2 (cca 127 m), C2 (cca 367 m), C2-1 (cca 51 m), C2-2 (cca 63 m), D (cca 98 m), D1 (cca 40 m), E (cca 342 m), E1 (cca 37 m), F (cca 165 m), G (cca 294 m), G1 (cca 40 m), H (cca 95 m), H1 (cca 50 m), výtlaku V1 (cca 278 m), V2 (cca 51 m), V3 (cca 75 m), V4 (cca 133 m), V5 (cca 252 m) a V6 (cca 203 m), včetně stavební části ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5 a ČS6.

Provedeny finální povrchy komunikací na stokách A, A3, C1 a C1-2. Dokončovány přípojky, průběžně prováděno dosypávání výkopů místních komunikací, opravy chodníků, stok a přípojek. Zahájena oprava komunikace A5, frézování a příprava finálních povrchů na stoce C2, D, D1, E, F. Pokračují práce na instalaci technologií čerpacích stanic včetně elektročásti. Zhotovitel sdělil, že zbývajících asfaltování bude probíhat od 3. 10. 2023.

Vzhledem ke skutečnému umístění stávajících inženýrských sítí nebude realizována přeložka plynovodu č. 2 a přeložka vodovodu č. 2.

K bodu č. 4:

- a) Fakturace za 08/2023 byla odsouhlasena.

K bodu č. 5:

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

Příští kontrolní den stavby se koná ve čtvrtek dne 5. 10. 2023 od 8,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.