

# ZÁPIS

ze 44. kontrolního dne stavby:

## „Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 19. 10. 2023 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program:**
1. Úvod kontrolního dne
  2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
  3. Informace o průběhu výstavby
  4. Nově projednávané body
  5. Oblast BOZP

### K bodu č. 1:

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

### K bodu č. 2

- a) Zhotovitel zajistil konečné dosypání výtluků na spojovací polní cestě, která byla používána jako objízdná.
- b) **Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění výkopových prací, frézování a o realizaci povrchů komunikací! Informování bude probíhat i v lokalitách, kde se přímo nepracuje, ale stavbou bude ovlivněn režim dopravy (aby nedošlo ke zmatení, bude toto z informace zřejmé – bude jiná, než přímo v dotčené lokalitě). V případě vynucených změn bude neprodleně informována paní Mihulková, která zajistí informování dotčených majitelů prostřednictvím skupinového chatu.**
- c) Termíny zkoušek vytyčovacího vodiče a čerpacích zkoušek budou v předstihu nahlášeny zástupcům objednatele, TDS, VS a VaK Chrudim (písemná výzva k účasti min. 14 dní předem). Dále bude zástupci VaK Chrudim a. s. sdělen termín zkoušek vodotěsnosti stok H a G v zasakovací komunikaci a čerpacích stanic k jejich účasti. Zhotovitel zahájil zkoušky těsnosti ČS v týdnu od 4. 9. 2023 (první ČS2, následně bude ČS1 a další).
- d) Zhotovitel předloží ke kontrole VS Chrudim a TDS chybějící kamerové prohlídky stoky C2-2, oprav na stokách B, C1-1 a E. Dne 5. 9. 2023 proběhla koordinační schůzka za účasti objednatele, TDS, zhotovitele a jeho geodeta, kdy byly specifikovány aktuální nedostatky a požadavky na doplnění již předloženého geodetického zaměření a geometrických plánů. Kompletní geodetické zaměření a zbývající materiály budou předloženy **v termínu do 26. 10. 2023.**
- e) Zhotovitel doplní stavební deník o zbývající chybějící zápisy. **Konečný termín: do 26. 10. 2023!!!**
- f) Všechny ČS mají zhotovitelem realizovány kabelové přípojky, včetně revizních zpráv. U ČS4 a 6 objednatel požádal u dodavatele EE o uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie. U ČS1 bude žádost podána v příštím týdnu (po výměně jističe a opravě revizní zprávy), obdobný termín podání žádosti je předpokládán u ČS2 (vybraný zhotovitel ČEZ má dokončenou realizaci a předá doklady k administraci dne 23. 10. 2023). U ČS3 a ČS5 dle sdělení vybraného zhotovitele ČEZ (VČE montáže a.s.) bude požádán v příštím týdnu o kolaudaci stavební úrad MěÚ Chrudim a následně předáno k administraci na ČEZ. Záležitost byla opakovaně urgována u ČEZ Distribuce, a.s. zástupcem odboru investic města Chrudim a TDS.
- g) Před osazením technologie budou vyčištěny úseky zaústěných stok, včetně šachet, provedena zkouška vodotěsnosti nádrže a kontrola VaK a VS Chrudim. **Trvá.**
- h) **Zhotovitel zajistí souhlasné vyjádření SÚS k převzetí opravy komunikace C1 u šachty KŠ71 a k napojení místních komunikací na komunikace SÚS (C2 2x, D1). Termín: do 26. 10. 2023.**
- i) Zástupcem VS Chrudim byla dne 18. 10. 2023 potvrzena kontrola armatur na výtluhu V1.

- j) Zhotovitel doplnil prováděcí dokumentaci technologie (průtokoměry, včetně vystrojení ČS). Bude doplněna fotodokumentace, ČS 2 opravena dle realizované skutečnosti - bude součástí dokumentace skutečného provedení.
- k) Zhotovitel doložil výsledek kontroly VS Chrudim funkčnosti stávajících vodovodních armatur před obnovou povrchů v předmětných komunikacích stok C1, C1-2 a části C2, dále byla provedena kontrola dalších stok před obnovou povrchů komunikací (D, D1, H, G a další). **Bude doloženo potvrzením VS Chrudim. Termín: do 26. 10. 2023.**
- l) Zhotovitel u budovaného frézinkového povrchu na stoce A5 odstraní velké frakce frézinku a přimíchaného kameniva – lokálně, vč. několika hnízd, zejména v první polovině této komunikace a povrchy dosype jemným frézinkem a dohutní, **včetně dosypání a dohutnění krajnic. Trvá, způsob dokončení byl projednán na jednání dne 11. 10. 2023.**
- m) V rámci budování výustního objektu přepadu z ČS3 byla opravena poškozená stěna ukončení zatrubnění potoka. Vlastní výustní objekt bude ještě doplněn o žabí klapku dle prováděcího výkresu a provedeno dospárování.
- n) Dne 6. 9. 2023 byla s AD ing. Burešem byla dohodnuta změna výšky budoucí zasakovací komunikace v ulici stoky H - snížení o 6 cm. Při realizaci této komunikace zajistil investor průběžný dohled autorským dozorem. AD bude objednateli předána průběžná zpráva o dohledu.
- o) Dne 11. 10. 2023 se konala koordinační schůzka zástupců zhotovitele, objednatele, TDS a AD v zasedací místnosti MěÚ Chrudim OIN, kde byly projednány záležitosti týkající se dokladové části, dokončení stavby a předání díla.

### **K bodu č. 3:**

Dokončena realizace stok a přípojek.

Provedeny finální povrchy komunikací na stokách A, A3, A4, C, C1, C1-2, C2, D, D1, E, E1 a F (zbývá dokončit nezpevněná část). Dokončovány opravy místních komunikací (včetně A5), chodníků a přípojek. Pokračují práce na instalaci technologií čerpacích stanic včetně elektročásti. Dokončovány práce na finálním povrchu komunikace části stoky G a práce na výustním objektu. Realizace objektu pro dávkování chemikálie na stoce F. Zbývá osadit poklopy ČS5 a ČS6 a bezpečnostní přelivy na ČS1 a ČS3.

### **K bodu č. 4:**

- a) V rámci KD zástupce poddodavatele EKO Pardubice předal zástupci objednatele revizní zprávy elektropřípojek ke všem ČS.
- b) Předložená fakturace za 09/2023 byla odsouhlasena.
- c) AD dořeší finální umístění objektu dávkování chemikálie na určeném p. p. č. 730, k. ú. Medlešice, ve vlastnictví Města Chrudim s ohledem na vjezdy přilehlých nemovitostí. **Spěchá.**
- d) Zhotovitel dohodne se zástupcem VS Chrudim dokončení kontrol, zejména šachet, k následnému vydání závěrečného stanoviska budoucího provozovatele VS a vlastníka VaK.

### **K bodu č. 5:**

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

**Závěrečný kontrolní den stavby se koná ve čtvrtek dne 2. 11. 2023 od 8,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku, následně bude zahájeno předání a převzetí dokončeného díla.**

**Poznámka:** Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.