

# ZÁPIS

ze 7. kontrolního dne stavby:

## „Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“

konaného dne 3. 5. 2022 za přítomnosti:

dle prezenční listiny.

- Program :**
1. Úvod kontrolního dne
  2. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
  3. Informace o průběhu výstavby
  4. Nově projednávané body
  5. Oblast BOZP

### **K bodu č. 1:**

Na jednotlivé KD nebude zasílána pozvánka, termín dalšího KD bude dohodnut a uveden vždy v zápise z minulého KD. Zápis bude pořízen dodatečně a zaslán zástupcům všech stran zúčastněným na výstavbě k případným připomínkám. Zápis z KD, po zpracování případných připomínek, bude zaslán všem účastníkům KD elektronicky.

### **K bodu č. 2**

- a) Zhotovitel zajistí průběžně pasportizaci objektů, pozemků a komunikací před zahájením prací – byla předána část (okolí stok A, B, C, C1, C2) objednateli a TDS, bude doplněno o podrobné zdokumentování případně kolizních nemovitostí a objektů. Vytyčovací protokol geodeta (stoky A1, B, části stok A, C, C1 a C2) a doklady o vytyčení dotčených inženýrských sítí byly předány. **Další budou předkládány průběžně.**
- b) Případné změny ve schválené PD budou projednány s objednatelem, TDS a AD. Každá změna bude číslována, datována a opatřena autorizačním razítkem AD a odsouhlasena TDS a objednatelem.
- c) Zhotovitel pro zachování stávajícího vodního režimu má zajištěn odborný dohled hydrogeologem RNDr. Pokorným, před zahájením prací byl proveden úvodní monitoring okolních studní. Seznam studní předaný objednatelem a TDS doplní zhotovitel o údaje o studnách, získané při jednání s majiteli připojovaných nemovitostí. Byla doložena dílčí zpráva č. 2 z 05/2022. **Další zprávy budou předkládány průběžně dle postupu výstavby.**
- d) Na základě objednávky objednatele zpracovává zhotovitel VS Chrudim PD soukromých částí kanalizačních přípojek, včetně jednotlivých karet dle zaslání vzoru objednatelem. V rámci prací bude ověřena a potvrzena poloha, niveleta a průměr přípojky. Prioritně byly řešeny a předány situace - revize PD č. 1 až 10 obsahující přípojky navazující na stoky B, A, C a dále A1, C1, C2, C2-2, s ohledem na termín prováděných prací. Seznam přípojek bude doplňován dle získaných údajů a informací objednatele. **Bude předáváno dle postupu výstavby.**
- e) Zhotovitel předložil k odsouhlasení TDS a objednateli subdodavatele technologické části ČS - firmu EKO Pardubice s.r.o. Dále předložil specifikaci části technologie, bude doplněno o zbývající materiály a technologii ČS, včetně měření a přenosu dat, a předloženo **v termínu nejpozději do 17. 5. 2022.**
- f) Projektant zpracoval změnu v osazení ČS1, která kromě kolize s přípojkami řeší i pažení, včetně statického posouzení vlivu zemních prací na okolní nemovitosti. Dokumentace řešící kolizi byla dopracována dle zjištěného stavu inženýrských sítí a konečná verze projednána projektantem s GasNet (stanovisko p. Mejzlíka) a odsouhlasena Ing. Kloboučnickem z VS Chrudim. PD byla předána v rámci KD.
- g) Zhotovitel připravil změnový list, mj. řešící dimenzi odboček kanalizačních přípojek. **Byl uzavřen dodatek č. 1.**

- h) Na kontrolní dny jsou zváni zástupci SÚS Pce kraje - Ing. Chocholouš, který požaduje dodržet podmínku o uložení šachet a armatur do středu jízdního pruhu a dodržet parametry zásypových materiálů používaných na stavbě.
- i) Zhotovitel zajistil vyspravení výtluků na spojovací polní cestě, která je používaná jako objízdná, **výprava bude řešena průběžně.**
- j) Zhotovitel bude průběžně v předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí o provádění frézování a výkopových prací.
- k) Projektant posoudil umístění ČS3 vzhledem ke kolizi s plynovodem a vodovodem. Je řešen posun ČS3, který byl odsouhlasen s majiteli předmětného pozemku. **PD byla předána v rámci KD.**
- l) Zhotovitel požádal o posouzení změny zásypu v komunikacích ve zprávě SÚS Pk s ohledem na zjištěnou hydrogeologickou situaci v této lokalitě. Dne 12. 4. 2022 proběhlo jednání na SÚS Pce kraje, následně bylo požádáno o změnu skladby zásypového materiálu a návrh smlouvy s SÚS Pce kraje bude projednán v radě města dne 9. 5. 2022.
- m) Zhotovitel doložil objednateli a TDS zprávu statika s posouzením provedených výkopových prací ve vztahu k nemovitosti č. p. 34. Objednatel a TDS požadují po zhotoviteli dodržení postupu a požadavků uvedených ve statickém posouzení, jak u č. p. 34, tak i v případě dalších kolizních objektů již před zahájením výkopových prací.
- n) Oprava poškozeného VO bude provedena dle pokynů TS Chrudim s výměnou v celé šíři komunikace SÚS Pce kraje, **zhotovitel předloží potvrzení o provedení opravy. Trvá.**
- o) Dne 13.4.2022 byl zhotovitel e-mailem požádán o předání dokladů o vytyčení a převzetí inženýrských sítí jejich správci, vytyčovacího protokolu geodeta a důkladné pasportizace komunikací a objektů dále budovaných úseků. Dále bylo požádáno o doložení výsledků zkoušek zásypových materiálů, včetně prohlášení o shodě výsledků rozborů asfaltových recyklátů a dokladů o předání odpadů oprávněné osobě. Do dnešního KD nebylo předloženo, **bude předloženo v náhradním termínu do 13. 5. 2022.**

#### **K bodu č. 3:**

Dokončeny práce na stoce B (cca 132 m), včetně stavební části ČS2 a pokračují práce na stokách A (cca 218 m), včetně stavební části ČS1, C (cca 230 m), C1 (cca 96 m) a C2 (cca 87 m) a na veřejných částech přípojek na stoce A a C.

#### **K bodu č. 4:**

- a) Předložené soupisy prací budou doloženy tabulkou s uvedením délek jednotlivých stok (celkem, realizace v jednotlivých měsíčních obdobích, zbývá) a tabulkovým přehledem finančního čerpání po objektech ve stejném členění.

#### **K bodu č. 5:**

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při výkonu prací na staveništi opatření k zajištění PO, BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel se zavazuje přenést povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů ve věcech kvality, PO, BOZP a ochrany ŽP i na své případné subdodavatele.

Zapsal: Ing. Jiří Hlavatý, Zdeněk Karas

Příloha: prezenční listina

**Příští kontrolní den stavby se koná dne 17. 5. 2022 od 9,30 hodin se srazem na parkovišti u zámku.**

**Poznámka:** Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.